

2021 年度南谯区农村饮水安全巩固

提升工程绩效评价报告

合肥宜思财务咨询有限公司

中国 ● 合肥

2022 年区级财政重点绩效评价报告

2021 年度南谯区农村饮水安全巩固 提升工程绩效评价报告

评 价 机 构：合肥宜思财务咨询有限公司

绩效报告编号：合宜评价（2022）13 号

评价报告时间：2022 年 10 月 18 日

一、项目基本情况					
项目名称	南谯区农村饮水安全巩固提升工程		联系人	张林	
项目地址	滁州市南谯区沙黄、珠龙、施集三个水厂及腰铺镇		联系电话	13866530235	
二、绩效评价情况					
一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	评价等级
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	2分	2分	优
		立项程序规范性	4分	4分	
	绩效目标	绩效目标合理性	4分	4分	
		绩效指标明确性	4分	4分	
	资金投入	预算编制科学性	3分	3分	
		资金分配合理性	3分	3分	
	小计			20分	
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4分	4分	
		资金拨付及时性	2分	2分	
		预算执行率	4分	4分	
		资金申请及使用合规性	4分	2分	
	组织实施	管理制度健全性	3分	3分	
		制度执行有效性	3分	3分	
	小计			20分	18分
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8分	8分	
	产出质量	质量达标率	10分	10分	
	产出时效	完成及时性	4分	0分	
	产出成本	成本节约率	8分	8分	
	小计			30分	26分
效益	实施效益	经济效益	6分	6分	

(30分)		社会效益	7分	7分
		可持续影响	7分	7分
	满意度	社会公众或服务对象满意度	10分	10分
	小计		30分	30分
综合得分	合计		100分	94分

三、绩效评价人员

绩效评价小组组长： 胡皖渝

绩效评价小组成员： 胡皖渝 朱理 印冠芳 黄彦杰 齐庆玲 薛磊

摘 要

一、项目概况

项目建设背景和必要性：饮水是人类生存的基本需求，农村饮水安全关系到广大农民生命安全和身心健康、关系到农村经济发展、关系到构建和谐社会。

农村饮水安全事关民生福祉，事关人民群众切身利益，是老百姓生产生活联系最紧密、收益最直接、保障最根本的民生工程。切实做好农村饮用水安全保障工作，是建设社会主义新农村的重要内容，是把以人为本真正落实到实处的一项紧迫任务。

为加强农村饮水安全工程长效管理机制建设，根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农[2019]2号）、《安徽省人民政府办公厅关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见》（皖政办秘[2019]37号）、《滁州市人民政府办公室关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施意见》（滁政办秘[2019]108号）等相关规定和要求，结合南谯区农村饮水安全工程实际情况，现制定《南谯区关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施方案》南政办秘[2020]2号，针对农村饮水安全方面存在的问题和不足，采用新建、改造等多种措施全面巩固提升农村饮水安全工程，切实保障农村饮水安全，促进农村经济的发展，提高人们的生活质量以及生活水平。

二、项目绩效目标及完成情况

（一）绩效目标

关于南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程项目估算总投资 1,124.65 万元（含抗旱应急项目施集水厂管网延伸工程 350 万元、2020 年巩固提升项目 774.65 万元）其中市级资金 13.00 万元，区级财政配套资金 1,111.65 万元，新增和改善人口约 1.2 万人。该项目主要建设内容为：沙黄、珠龙、施集三个水厂管网延伸，新建珠龙水厂反应沉淀池一座，计划新增解决和改善农村饮水困难人口 0.36 万人；腰铺城市管网延伸工程，计划铺设管网 10.0km，假话新增解决农村饮水困难人口 0.39 万人，投资 774.65 万元。工程项目具体预算安排分解如下：

1. 建筑工程费 259.54 万元；
2. 管道设备及安装工程费 715.40 万元；
3. 临时工程费 9.34 万元；
4. 独立费用 71.11 万元；
5. 基本预备费 31.66 万元；
6. 工程占地及拆迁投资 26.73 万元；
7. 水保及环保工程投资 10.87 万元。

（二）完成情况

2020 年南谯区农饮巩固提升完成管网铺设 55km，完成 40 个自然村管网入户，完成珠龙水厂管网延伸 83km，自来水覆盖 33 个自然村，改善 0.87 万人；完成珠龙水厂反应沉淀池混凝土浇筑；完成腰铺管网延伸 10.0km 并通水完成新增人口 0.33 万人；另完

成沙黄水厂管网延伸百米村片 22.0km，自来水覆盖 9 个自然村，完成出 350 户入户安装。至此管网全部铺设完成。管道工程在 2022 年 1 月 21 日已符合要求，合格验收。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价分析，2021 年度农村饮水安全巩固提升工程绩效评价综合得分为 94 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	18	26	30	94

（二）评价结论

滁州市南谯区 2021 年农村饮水安全巩固提升工程绩效目标均已基本完成。依据社会公众问卷调查结果看，项目实施效果及社会公众满意度较好。但在项目实施过程中也存在一些问题，如资金申请的合规性、项目工程完成的及时性有待提升等问题。

四、存在问题

通过评价发现，2021 年度南谯区农村饮水安全巩固提升工程绩效评价管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）资金申请的合规性有待完善：2020 年 12 月 4 日，申请拨付工程进度款 184.05 万元，2021 年 1 月 20 日财政局实际拨付资金 155.06 万元，其中未拨付金额约 29 万元（目前尚未支出）为项目工程建设管理费，该笔资金申请无合规完整的申请手续，

不符合项目预算批复的用途。

(二) 项目完成及时性有待提升：2020 年度南谯区农村饮水安全巩固提升工程定于 2020 年 9 月底实施完成，该项目完成时间为 2020 年 12 月底，迟于要求完工时间。

(三) 对于项目完成后，容易出现的后续问题：随着城市化的进一步发展，在农村居住的基本都是留守老人，许多村庄只住着 1 到 2 户，有的只有在春节时回来住上两三天，有的几年都不回来，甚至出现空心村，导致管网覆盖率虽大，但入户率较小，使得运行成本大，水费收缴率低。

五、意见和建议

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

(一) 提高资金申请的合规性，加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，项目核算列支的经费应具有有效依据，完善申请手续，对项目工程发生的支出进行审核，检查各项支出是否用于项目协定规定的目的和范围，申请资金证明文件是否合规、齐全，保证资金申请的合规、合法。

(二) 提高项目实际完成的及时性，项目开工前，需提前做好规划，制定详细的要求和规范，严格按照规定要求来进行施工和操作，在项目实施过程中，需安排有经验的专家指导，万一发生突发事件，可以及时处理，继续有效地跟进项目，也可以提前

制定好备选方案，尽量保证项目能够在计划时间内及时完成。

（三）加强供水管理人才队伍建设，提高业务管理水平，农村饮水安全管理站对国有资产、水价执行、水费收缴、经营等工作进行系统的监督监管，建议上级部门进一步加大培训，提高管理水平，确保工程良性运转；结合居民居住环境建设及土地增减挂项目将空心村以及住户少的自然村进行拆迁；省政府出台相关政策，将农饮项目电价执行抗旱用电电价，降低水厂运行成本，实现良性运转。

南谯区农村饮水安全巩固提升工程 绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用率，合肥宜思财务咨询有限公司受滁州市南谯区财政局委托，于2022年5月16日至2022年7月15日对南谯区水利局2021年度南谯区农村饮水安全巩固工程进行绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况：饮水是人类生存的基本需求，农村饮水安全关系到广大农民生命安全和身心健康、关系到农村经济发展、关系到构建和谐社会。农村饮水安全事关民生福祉，事关人民群众切身利益，是老百姓生产生活联系最紧密、收益最直接、保障最根本的民生工程。切实做好农村饮用水安全保障工作，是建设社会主义新农村的重要内容，是把以人为本真正落实到实处的一项紧迫任务。

项目工程建成后能够有效解决该地区生活用水问题，改善生活环境和生活条件，有利于发展养殖业，也有利于促进乡镇企业和村办企业的发展，有利于招商引资，促进农村经济发展。随着当地农村建设的推进，居民人口快速增长，人民群众生活水平逐步提高，为适应发展的需要，保证供水，促进社会经济的可持续发展，提高供水保证率和供水覆盖率，管网铺设是十分必要的。

2020年4月2日，经滁州市南谯区发展和改革委员会研究通过，印发了《滁南发改审批[2020]44号》文，同意滁州市南谯区水利局在南谯区各镇实施南谯区2020年农村饮水安全巩固提升工程的项目建议书。项目建设的主要内容和规模：在各镇实施土方开挖14.36万立方米，土方回填8.61万立方米，配套各型配水主管道总长约60千米，自然村内部管道总长约100千米，新增及改善人口1.2万人。

为加强农村饮水安全工程长效管理机制建设，根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农[2019]2号）、《安徽省人民政府办公厅关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见》（皖政办秘[2019]37号）、《滁州市人民政府办公室关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施意见》（滁政办秘[2019]108号）等相关规定和要求，结合南谯区农村饮水安全工程实际情况，制定了《南谯区关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施方案》南政办秘[2020]2号，针对农村饮水安全方面存在的问题和不足，采用新建、改造等多种措施全面巩固提升农村饮水安全工程，切实保障农村饮水安全，促进农村经济的发展，提高人们的生活质量以及生活水平。

2. 项目资金情况：2020年农村饮水安全巩固提升工程项目按现行标准编制工程总投资预算1,124.65万元，工程分为两个项目实施，第一部分南谯区抗旱应急项目施集水厂管网延伸工程，第二部分为南谯区2020年农村饮水安全巩固提升项目管网延伸工

程。工程批复总投资 1,124.65 万元，其中预算安排（1）工程部分投资 1,087.04 万元，主要包括：①建筑工程费 259.53 万元；②管道设备及安装工程费 715.40 万元；③临时工程费 9.34 万元；④独立费用 71.11 万元；⑤基本预备费 31.66 万元；（2）工程占地及拆迁补偿投资静态总投资 26.73 万元；（3）水土保持与环境保护静态总投资 10.87 万元。

3. 项目实施情况：滁州市南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程由滁州市南谯区水利工程质量监督组负责质量监督。其中抗旱应急施集水厂管网延伸工程中标价为 349.53 万元，南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升项目管网延伸工程中标价为 418.60 万元，另管材采购标中标价 321.88 万元，监理标中标价为工程结算价的 1.3%，约 14 万元，项目总中标价为 1,104.01 万元。第一部分工程 2020 年 1 月完成招标并实施，工程已 6 月底完成，共完成管网铺设 65km；第二部分工程 6 月初正式开工建设，12 月底完成，共完成管网铺设 144km。现工程审计已完成结束。

4. 专项资金使用明细：总项目工程审定金额 1,030 万元，已全部支付完毕（扣除质保金）。具体明细为：（1）南谯区抗旱应急项目施集水厂管网延伸工程项目款审定金额 334 万元，已支付 324 万元，余 10.02 万元为工程项目质保金；（2）支付南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升项目管材管件采购项目款 321.83 万元；（3）支付南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程款 348.20 万元；（4）项目工程监理费共计 13.05 万元，已支付 8 万元，余 5.05

万元为工程项目质保金；（5）项目工程施工设计费 12.92 万元，已支付 11.50 万元，余 1.42 万元为工程项目质保金。以上资金均不包含工程审计、财务审计等后续资金费用。

（二）项目绩效目标

农村饮水安全巩固提升工程的主要目标任务是提高农村自来水普及率和供水保障水平。年度目标为完成管网铺设 55km，完成 40 个自然村管网入户，完成珠龙水厂管网延伸 83km，自来水覆盖 33 个自然村，改善 0.87 万人；完成珠龙水厂反应沉淀池混凝土浇筑；完成腰铺管网延伸 10.0km 并通水完成新增人口 0.33 万人；另完成沙黄水厂管网延伸百米村片 22.0km，自来水覆盖 9 个自然村，完成出 350 户入户安装。至此管网全部铺设完成，共 96 份水质报告，全部达标，水质达标率 100%，有效地改善了农民生活品质，促进了经济发展，更好地维护了社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次评价通过引入第三方客观公正地核查南谯区农村饮水安全巩固工程项目预期目标实现程度，考评农村饮水安全巩固工程专项资金支出效率和综合效果，并分析存在问题及原因，为相关部门决策、管理提供参考依据，以进一步促进农村饮用水安全保障工作。

2. 绩效评价对象和范围

根据《滁州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（滁政〔2018〕15）文件精神 and 《南谯区人大常委会 2021 年工作要点》的要求，自 2022 年 5 月 15 日至 2022 年 7 月 15 日，对 2021 年度南谯区农村饮水安全巩固工程项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

依据财政部门设定的绩效目标，秉持公正公开、科学规范、分级分类、绩效相关原则，遵从科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对绩效目标的合理性、明确性，资金支出的合规性和效益性进行客观的评价。

2. 评价指标体系

2021 年度南谯区农村饮水安全巩固工程绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标，20 个三级指标，总分值设定为 100 分。

3. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，政府项目执行情况，资金支出的真实性、合法性，项目年度内实现的产出情况、取得的效益情况进行评价。

4. 评价标准

本次绩效评价主要根据绩效评价体系中相关评价指标进行评价。其结果采用百分制，满分 100 分，按得分的高低依次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $80 \leq S < 90$ ）、中等（ $60 \leq S < 80$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

（三）绩效评价工作过程

1. 接受委托

本次评价工作受区财政局委托，合肥宜思财务咨询有限公司具体实施，根据工作任务量，配备 6 名人员，其中：注册会计师 1 名、高级职称 1 名、中级职称 2 名、初级职称 1 名、从业人员 1 名。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

2. 评价方案及指标的制定

根据评价工作总体要求，结合滁州市南谯区重点支出项目情况制定具体评价工作方案和评价指标体系，经区财政局组织会审后，根据会审意见修改完善，报区财政局审定后实施。

3. 现场实施阶段

本阶段主要是现场审查资料、编制绩效评价底稿、根据评价资料依据绩效评价指标表进行打分、和项目单位现场沟通、选取样本查看、进行调查问卷等具体工作。

4. 质量控制和评价报告提交

质量控制分为三个阶段，前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组

负责人负责控制评价工作质量，对存在不确定的问题经组内讨论后，及时报区财政局商讨；评价小组按事务所质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，进行三级复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，经市财政局组织会审后，根据会审意见修改完善报告，评价小组负责人审查后签发。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价得分情况

经评价分析，2021年度农村饮水安全巩固提升工程绩效评价综合得分为94分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	18	26	30	94

（二）评价结论

滁州市南谯区2021年农村饮水安全巩固提升工程绩效目标均已基本完成。依据社会公众问卷调查结果看，项目实施效果及社会公众满意度较好。但在项目实施过程中也存在一些问题，如资金申请的合规性、项目工程完成的及时性有待提升等问题。

四、绩效评价指标分析（附指标分析表）

2021年农村饮水安全巩固提升工程绩效评价指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标，20个三级指标，具体评价指标分析详见下表：

2021年农村饮水安全巩固提升工程绩效评价指标分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
------	------	------	------	----

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	1.立项依据充分性(2分) 2.立项程序规范性(4分)	项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,依据评分标准,不扣分。	6
	绩效目标 (8分)	1.绩效目标合理性(4分) 2.绩效指标明确性(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分、合理,指标清晰、明确,依据评分标准,不扣分。	8
	资金投入 (6分)	1.预算编制科学性(3分) 2.资金分配合理性(3分)	预算编制经过专家科学论证具有科学性,资金分配合理,不扣分	6
过程 (20分)	资金管理 (14分)	1.资金到位率(4分) 2.资金拨付及时性(2分) 3.预算执行率(4分) 4.资金申请使用合规性(4分)	项目资金申请中有笔款项申请手续不完整,依据评分标准,扣2分。	12
	组织实施 (6分)	1.管理制度健全性(3分) 2.制度执行有效性(3分)	项目管理制度健全,制度执行有效,依据评分标准,不扣分。	6
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率(8分)	项目实际完成率达到100%,依据评分标准,不扣分。	8
	产出质量 (10分)	质量达标率(10分)	结合问卷调查分析,该项目2021年度已完成项目实施情况较好,不扣分。	10
	产出时效 (4分)	完成及时性(4分)	2020年度农村饮水安全巩固提升工程定于2020年9月底应全部完毕,实际完成时间为2020年12月底。依据评分标准,扣4分。	0
	产出成本 (8分)	成本节约率(8分)	成本节约率约8.42%,依据评分标准,不扣分。	8
效益 (30分)	实施效益 (20分)	1.经济效益(6分) 2.社会效益(7分) 3.可持续影响(7分)	通过项目的实施,改善了农村生活环境,促进了村办企业的发展,提高了村民生活质量,有利于维护社会稳定,对促进农村经济和社会发展都有深远意义,依据评分标准,不扣分。	20
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	通过问卷调差,当地居民对工程的实施满意度超95%,依据评分标准,不扣分。	10
综合得分		100	——	94

具体指标评分情况说明如下:

(一) 决策(满分20分,实得20分)

1. 项目立项(满分6分,实得6分)

(1) 立项依据充分性(满分2分,实得2分)

按照省委、省政府统一部署,为持续做好保障和改善民生工作,不断增进人民福祉,2020年,滁州市继续实施33项民生工程。

为确保各项目目标顺利实施，滁州市人民政府与南谯区人民政府签订了目标责任书，按照《安徽省人民政府关于 2020 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政[2020]17 号）文件要求，加强民生工程实施工作组织领导，确保实现 2020 年各项民生工程省定目标。“南谯区农村饮水安全巩固提升工程”为目标任务之一，农村饮水安全关系广大农民生命安全和身心健康、关系到农村经济发展、关系到构建和谐社会，为了提高农村自来水普及率和供水保障水平，项目实施十分必要。立项符合国家法律法规、政策要求以及经济发展规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合相关要求，立项依据充分。故该项目综合分析实际得分 2 分。

（2）立项程序规范性（满分 4 分，实得 4 分）

2020 年 4 月 1 日，滁州市南谯区水利局提交了“南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程”项目建议书，建议书详细说明了项目基本情况、建设背景和必要性、建设条件、工程任务及规模、投资估算及筹资方案以及项目效益分析。2020 年 4 月 2 日，由南谯区水利局主持，在滁州市召开了《南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》审查会，会议成立了专家组，滁州市水利局、区发改委、区财政局、区卫计委等有关单位代表参加了会议。会议听取了上述实施方案编制单位青岛市水利勘测设计研究院有限公司的汇报，专家组对该实施方案进行了认真的讨论，最后形成专家组意见。2020 年 4 月 2 日，滁州市南谯区发展和改革委员会对于南谯区水利局上报的《关于申请批复南谯区 2020 年农

村饮水安全巩固提升工程项目建议书的函》也进行了批复，并印发了《滁南发改审批[2020]44号》文，研究同意该项目建议书的申请，项目立项按照规定的程序设立，也经过了专家论证，项目申请、设立过程符合相关要求。故该项目综合分析实际得分4分。

2. 绩效目标（满分8分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

南谯区2020年农村饮水安全巩固提升工程项目建议书中，明确设定了工程年度任务，规划了项目绩效目标，预估了工程估算总投资1,250万元。项目绩效目标与实际工作内容相关，设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目实施与预算确定的项目投资额相匹配，绩效目标合理。故该项目综合分析实际得分4分。

（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

依据南谯区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告年度目标任务，南谯区2020年农村饮水安全巩固提升工程实施方案主要建设目标明细为：（1）沙黄水厂管网延伸工程，计划铺设5.0km管网，解决1个新农村集中点；（2）珠龙自来水厂改造工程由于前期水厂建设资金用量大，导致管网末端仍有村庄内部管道未敷设到位，及存在饮水困难人口，本次通过管网延伸解决大柳镇华严庵村、曲亭村2个行政村48个自然村，共2193户、6628人饮水困难问题，针对水厂絮凝沉淀池处理能力不达标、取水泵房水泵老化及臭氧设备运行管护等问题，新增一组絮凝沉淀池备用、更换两台取水泵、增加臭氧设备间及现状取水口两侧护砌；

(3) 施集自来水厂改造工程由于前期水厂建设资金用量大，导致管网末端仍有村庄内部管道未敷设到位及存在饮水困难人口，本次通过管网延伸解决施集镇、龙蟠村、荣誉村、花山村、杨家饭店村、明张村及珠龙镇的官塘村共6个行政村53个自然村，共2691户、8250人饮水困难问题；(4) 腰铺城市管网延伸工程范围包括腰铺镇的二郎村、范桥村、腰铺社区、姑塘村共1个乡镇4个行政村27个自然村，共解决1154户、4502人饮水问题。项目绩效目标细化具体，能够通过清晰、可衡量的指标数值予以体现，绩效指标明确。故该项目综合分析实际得分4分。

3. 资金投入（满分6分，实得6分）

(1) 预算编制科学性（满分3分，实得3分）

2020年3月，由青岛市水利勘测设计研究院有限公司研究设计出《南谯区2020年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》，并上报市水利局，于2020年4月2日南谯区水利局召开了《南谯区2020年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》审查会，会议形成专家审查意见，根据审查意见和与会每位领导和专家提出的意见及建议，对项目初步设计进行认真修改和完善，编制完成《南谯区2020年农村饮水安全巩固提升工程实施方案（报批稿）》。工程按现行标准编制投资总概算1,124.65万元。（含抗旱应急项目施集水厂管网延伸工程350万元、2020年巩固提升项目774.65万元）其中市级投资13万元，区级财政保障1,111.65万元。项目预算编制经过设计院科学论证编制，与项目内容匹配，测算依

据充分，预算确定的项目投资额与实际工作任务相匹配，编制具有科学性。故该项目综合分析实际得分 3 分。

(2) 资金分配合理性 (满分 3 分, 实得 3 分)

《南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程实施方案 (报批稿)》特性表中总概算 1,124.65 万元，工程概算资金具体项目分配明细为：①建筑工程费 259.53 万元；②管道设备及安装工程费 715.40 万元；③临时工程费 9.34 万元；④独立费用 71.11 万元；⑤基本预备费 31.66 万元；⑥工程占地及拆迁补偿投资静态总投资 26.73 万元；⑦水土保持与环境保护静态总投资 10.87 万元。项目预算资金分配以设计院编制的项目实施方案为测算依据，与实际项目工程量相适应，项目预算资金分配科学、合理。故该项目综合分析实际得分 3 分。

(二) 过程 (满分 20 分, 实得 18 分)

1. 资金管理 (满分 14 分, 实得 12 分)

(1) 资金到位率 (满分 4 分, 实得 4 分)

根据《关于请求拨付南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升项目经费、工程进度款的报告》文件，结合《南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程项目建议书》，项目资金分三进行了申请与拨付，依次分别为：①2020 年 9 月 14 日，南谯区水利局申请拨付项目总建设资金 1,124.65 万元，2020 年 7 月 1 日市级已拨付配套资金 13.00 万元，2020 年 11 月 4 日财政局根据项目工程进度量产生的实际工程款拨付资金 419.32 万元；②2020 年 12 月 4 日，申

请拨付工程进度款 184.05 万元，2021 年 1 月 20 日财政局实际拨付资金 155.06 万元，其中未拨付金额约 29 万元为项目工程建设管理费，该笔款项无完整的申请手续，暂不符合项目预算批复的用途；③2022 年 1 月 19 日，申请拨付工程进度款 427.63 万元，另有工程质保金 6.36 万元，2022 年 3 月 17 日财政局实际拨付资金 433.99 万元，市、区级实际拨付资金总额 1,021.37 万元，资金到位率 = (实际到位资金 / 应到位资金) × 100% = 1,021.37 / 1,021.37 × 100% = 100%。故该项目综合分析实际得分 4 分。

(2) 资金拨付及时性 (满分 2 分, 实得 2 分)

根据《南谯区 2020 年为民办实事工作任务分解表》的通知南办字[2020]3 号、《关于南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程实施方案的批复》滁南发改审批[2020]48 号以及拨付工程进度款相关资料，项目资金分别进行了三次申请与拨付，具体时间为：①2020 年 9 月 14 日，南谯区水利局申请拨付项目总建设资金，2020 年 11 月 4 日财政局进行实际拨付；②2020 年 12 月 4 日，申请拨付工程进度款，2021 年 1 月 20 日财政局进行实际拨付；③2022 年 1 月 19 日，申请拨付工程进度款，2022 年 3 月 17 日财政局进行实际拨付。南谯区财政局根据项目实际完成工程量产生的建设资金款项金额进行拨付，在确保工程款及时支付的情况下，更大得节约了工程项目资金占用成本，使得资金得到了有效管理，也符合资金拨付的及时性。故该项目综合分析实际得分 2 分。

(3) 预算执行率（满分 4 分, 实得 4 分）

依据南谯区农村饮水安全工程建管处银行存款明细账，南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升项目市、区级在 2020 年至 2022 年实际拨付资金总金额为 1,021.37 万元，2020 年至 2022 年实际支付金额 1,013.51 万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=1,013.51/1,021.37*100%=99.23%。故该项目综合分析实际得分 4 分。

(4) 资金申请及使用合规性（满分 4 分, 实得 2 分）

依据《关于下达 2022 年度部门预算批复的通知》（财预〔2022〕21 号）文件，结合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，申请的工程项目款中约 29 万元为项目工程建设管理费，该笔款项无合规完整的申请手续，不符合项目预算批复的用途，项目资金的申请不符合相关的财务管理制度规定。故扣 2 分，实际得分 2 分。

2. 组织实施（满分 6 分, 实得 6 分）

(1) 管理制度健全性（满分 3 分, 实得 3 分）

为规范项目资金管理，南谯区在区财政局开设了滁州市南谯区国库支付中心统一管理，做到专款专用，在支付程序上严格执行项目法人负责制，在财务管理上严格执行财务制度和财经纪律，严格按照“《安徽省农村饮水安全项目资金管理暂行办法》的通知（省财政厅、省水利厅 财建〔2007〕1255 号）”、“《安徽省农村饮水安全项目资金管理暂行办法》补充规定的通知（省财政厅、

省水利厅 财建[2018]202号) ”、“《安徽省农村饮水安全项目资金管理暂行办法》有关政策调整的通知(省财政厅、省水利厅 财建[2010]1339号) ”执行。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目管理制度合法、合规、完整。故该项目综合分析实际得分3分。

(2) 制度执行有效性 (满分3分, 实得3分)

项目单位提供的项目建议书、加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施方案、项目合同书、技术鉴定、工程审核报告等材料完整，资料齐全并及时归档。故该项目综合分析实际得分3分。

(三) 产出 (满分30分, 实得26分)

1. 产出数量 (满分8分, 实得8分)

(1) 实际完成率 (满分8分, 实得8分)

根据项目合同书、工程审核报告、项目单位工程完工合格验收报告等资料，南谯区农村饮水安全巩固提升工程项目第一部分工程2020年1月完成招标并实施，工程已于2020年6月底完成，共完成管网铺设65km；第二部分工程于2020年6月初正式开工建设，于2020年12月底完成，共完成管网铺设144km。目前项目工程已全部完成，工程审计已结束，扣除质保金，2个项目所有工程款项已全部支付完毕。实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%=2/2*100%=100%。故该项目综合分析实际得分8分。

2. 产出质量 (满分10分, 实得10分)

(1) 质量达标率 (满分 10 分, 实得 10 分)

①2020 年南谯区农村饮水安全巩固提升工程项目完成管网铺设 55km, 完成 40 个自然村管网入户, 完成珠龙水厂管网延伸 83km, 自来水覆盖 33 个自然村, 改善 0.87 万人; 完成珠龙水厂反应沉淀池混凝土浇筑; 完成腰铺管网延伸 10.0km 并通水完成新增人口 0.33 万人; 另完成沙黄水厂管网延伸百米村片 22.0km, 自来水覆盖 9 个自然村, 完成出 350 户入户安装。至此管网全部铺设完成;

②2020 年南谯区农村饮水安全巩固提升工程项目按《南谯区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告》及《南谯区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》进行实施, 截止 2020 年底自来水普及率达到 95%, 水质检测委托第三方进行检测, 共 96 份水质报告, 全部达标, 水质达标率 100%。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%=2/2*100%=100%。故该项目综合分析实际得分 10 分。

3. 产出时效 (满分 4 分, 实得 0 分)

(1) 完成及时性 (满分 4 分, 实得 0 分)

2020 年南谯区农村饮水安全巩固提升工程项目于 2020 年 12 月底全部完成, 未能在 2020 年 9 月底完成, 且项目工程款项在 2020 年至 2022 年陆续支付完毕。项目实际完成时间迟于计划完成时间。故扣 4 分, 实得 0 分。

4. 产出成本 (满分 8 分, 实得 8 分)

(1) 成本节约率 (满分 8 分, 实得 8 分)

根据《关于下达 2022 年度部门预算批复的通知》(财预(2022)21 号)文件,项目申请资金为 1,124.65 万元,工程项目实际发生支出 1,030 万元,其中应扣押工程质保金 16.49 万元,2020 年至 2022 年实际支付 1,013.51 万元,已全部支付完成。依据评价标准,成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%=(1,124.65-1,030)/1,124.65*100%=8.42%。故该项目综合分析实际得分 8 分。

(四) 效益 (满分 30 分,实得 30 分)

1. 实施效益 (满分 20 分,实得 20 分)

(1) 经济效益 (满分 6 分,实得 6 分)

南谯区农村饮水安全巩固提升工程项目实施后,改善了村民生活环境和生活条件,也有利于促进乡镇企业和村办企业的发展,有利于招商引资,加快该镇农村全面建设小康社会的进程;农村饮水安全工程的实施,解放农村生产力,增加了农民的收入,农民的生产生活积极性大大提高;实施农村饮水安全工程,使受益人群减少疾病而节约了医疗费用,并增强体质和智力,节约取水劳动力和送水的机械费用,降低了农民的劳动强度,减轻了农民负担,农民有更多时间、精力投入发展二、三产业,增加其收入。实施农村饮水安全工程,为广大农村脱贫致富奔小康,投建和谐社会、建设社会主义新农村奠定了坚实基础,有效地促进了经济发展。故该项目综合分析实际得分 6 分。

(2) 社会效益 (满分 7 分,实得 7 分)

水质性缺水致使供水范围内的居民饮水困难并且不安全，给域内民众身体健康造成了很大的危害。随着人们对生活饮水安全意识的提高，越来越多的人迫切要求使用安全的饮用水，已安装的用水户水量、水压不足的也急待更新改造。通过项目的实施，可以从根本上解决供水区域内的居民的饮水困难，改善村民生活环境与条件，可以为项目区农民提供可靠稳定的水源保证，改善村容村貌，解决了长期困扰农民改善生活水平的制约因素，同时提高了农村广大人民群众的生活质量和健康水平，很好的预防和控制了各类疾病的发生，居民的身体健康得到进一步保障，使农民倍感党和政府的关怀与温暖，促进了社会的和谐发展。故该项目综合分析实际得分7分。

(3) 可持续影响 (满分7分, 实得7分)

随着社会的发展进步，广大农村居民安全饮用水的需要也在不断增长，为了满足这种不断增长的需求，农村饮水安全工程必须不断地发展，这种发展不仅包括工程受益范围的扩大，还包括工程建设投入运行后，生活条件的改善，生活质量的提高以及在享受供水服务时态度、时效方面的提升。其次是这种发展要有可持续性，也就是说这种发展不能是短期行为，不能随时间的延续而减少，必须能够长期保持良性发展，发挥效益，让受益范围内的农户能够长久安全，满意放心地饮用水。因此，通过农村饮水安全工程和管理措施的持续有效开展，保持了农村饮水安全工程的良性发展，也满足了农村居民安全饮用水的需要，达到了良好

的可持续发展影响。故该项目综合分析实际得分 7 分。

2. 满意度（满分 10 分，实得 10 分）

（1）社会公众或服务对象满意度（满分 10 分，实得 10 分）

根据社会公众满意度调查问卷，调查对象为群众，共 50 份问卷。其中非常满意 46 份，满意 4 份。根据绩效评价指标体系，满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{一般} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{不满意数} * 0\%) / \text{调查问卷回收总数} * 100\% = 98.4\%$ 。故该项目综合分析实际得分 10 分。

五、主要经验及做法

南谯区为了建立长效的运行机制，南谯区农村饮水安全管理站经过长期的积极探索与不断创新，并借鉴其它市县管理模式，结合南谯区农村饮水安全现状，打破多年来的“小作坊”式供水模式，形成南谯区特有的运行管理模式，围绕“明晰所有权、规范管理权、委托经营权”的三权管理模式，最终达到“用户满意、政府放心、经营者盈利”的工作目标。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2021 年度南谯区农村饮水安全巩固提升工程绩效评价管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）资金申请的合规性有待完善：2020 年 12 月 4 日，申请拨付工程进度款 184.05 万元，2021 年 1 月 20 日财政局实际拨付资金 155.06 万元，其中未拨付金额约 29 万元为项目工程建设管

理费，该笔资金申请无完整的申请手续，不符合项目预算批复的用途。

（二）项目完成及时性有待提升：2020年度南谯区农村饮水安全巩固提升工程定于2020年9月底实施完成，该项目完成时间为2020年12月底，迟于要求完工时间。

（三）对于项目完成后，容易出现的后续问题：随着城市化的进一步发展，在农村居住的基本都是留守老人，许多村庄只住着1到2户，有的只有在春节时回来住上两三天，有的几年都不回来，甚至出现空心村，导致管网覆盖率虽大，但入户率较小，使得运行成本大，水费收缴率低。

七、有关建议

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

（一）提高资金申请的合规性，加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，项目核算列支的经费应具有有效依据，完善申请手续，对项目工程发生的支出进行审核，检查各项支出是否用于项目协定规定的目的和范围，申请文件是否合规、齐全，保证资金申请的合规、合法。

（二）提高项目实际完成的及时性，项目开工前，需提前做好规划，制定详细的要求和规范，严格按照规定要求来进行施工和操作，在项目实施过程中，需安排有经验的专家指导，万一发生突发事件，可以及时处理，继续有效地跟进项目，也可以提前

制定好备选方案，尽量保证项目能够在计划时间内及时完成。

（三）加强供水管理人才队伍建设，提高业务管理水平，农村饮水安全管理站对国有资产、水价执行、水费收缴、经营等工作进行系统的监督监管，建议上级部门进一步加大培训，提高管理水平，确保工程良性运转；结合居民居住环境建设及土地增减挂项目将空心村以及住户少的自然村进行拆迁；省政府出台相关政策，将农饮项目电价执行抗旱用电电价，降低水厂运行成本，实现良性运转。

八、评价依据

（一）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（二）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（三）《安徽省财政厅关于印发〈安徽省预算支出绩效考评实施办法〉的通知》（财预〔2009〕134号）；

（四）《中共滁州市委 滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23号）；

（五）《南谯区财政局关于印发〈2021年区级财政重点绩效评价工作实施方案〉的通知》；

（六）项目绩效资料（预算批复文件、项目绩效自评报告、项目支出明细账、会计凭证等财务资料、年度工作计划、项目实施方案、年度工作总结、阶段总结、绩效佐证资料等档案资料）

- 附：1. 绩效目标完成清单（见附表 1）
2. 绩效评价问题清单（见附表 2）
3. 绩效评价评分情况表（见附表 3）

合肥宜惠财务咨询有限公司



经办人员：胡沁渝

经办人员：黄彦杰

2022 年 10 月 18 日

南谯区农村饮水安全巩固提升工程绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	完成管网铺设55km，完成40个自然村管网入户，完成珠龙水管网延伸83km，自来水覆盖33个自然村，改善0.8678万人	完成管网铺设55km，完成40个自然村管网入户，完成珠龙水管网延伸83km，自来水覆盖33个自然村，改善0.8678万人	
2	完成珠龙水厂反应沉淀池混凝土浇筑	完成珠龙水厂反应沉淀池混凝土浇筑	
3	完成腰铺管网延伸10.0km并通水完成新增人口0.3322万人	完成腰铺管网延伸10.0km并通水完成新增人口0.3322万人	
4	另完成沙黄水厂管网延伸百米村片22.0km，自来水覆盖9个自然村，完成出350户入户安装	另完成沙黄水厂管网延伸百米村片22.0km，自来水覆盖9个自然村，完成出350户入户安装	
5	总体提高自来水普及率和水质达标率	自来水普及率达到95%；水质全部达标	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	完成管网铺设55km，完成40个自然村管网入户，完成珠龙水管网延伸83km，自来水覆盖33个自然村，改善0.8678万人	完成管网铺设55km，完成40个自然村管网入户，完成珠龙水管网延伸83km，自来水覆盖33个自然村，改善0.8678万人	
2	完成珠龙水厂反应沉淀池混凝土浇筑	完成珠龙水厂反应沉淀池混凝土浇筑	
3	完成腰铺管网延伸10.0km并通水完成新增人口0.3322万人	完成腰铺管网延伸10.0km并通水完成新增人口0.3322万人	
4	另完成沙黄水厂管网延伸百米村片22.0km，自来水覆盖9个自然村，完成出350户入户安装	另完成沙黄水厂管网延伸百米村片22.0km，自来水覆盖9个自然村，完成出350户入户安装	
5	总体提高自来水普及率和水质达标率	自来水普及率达到95%；水质全部达标	

南谯区农村饮水安全巩固提升工程绩效评价问题清单


问题分类	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目过程存在的问题 (包括资金管理、组织实施等)	南谯区水利局	资金申请合规性有待改善：2020年12月4日，申请拨付工程进度款184.05万元，2021年1月20日，财政局实际拨付资金155.06万元，其中未拨付金额约29万元（目前尚未支出）为项目工程建设管理费，该笔资金申请无合规完整的申请手续，不符合项目预算批复的用途	提高资金申请的合规性，加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，项目核算列支的经费应具有有效依据，完善申请手续，对项目工程发生的支出进行审核，检查各项支出是否用于项目协定的目的和范围，证明文件是否合规、齐全，保证资金申请手续的合规、合法。	
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	南谯区水利局	项目完成及时性有待提升：2020年度南谯区农村饮水安全巩固提升工程定于2020年9月底实施完成，该项目完成时间为2020年12月底，迟于要求完工时间	提高项目实际完成的及时性，项目开工前，需提前做好规划，制定详细的要求和规范，严格按照规定要求进行施工和操作，在项目实施过程中，需安排有经验的专家指导，万一发生突发事件，可以及时处理，继续有效地跟进项目，也可以提前制定好备选方案，尽量保证项目能够在计划时间内及时完成。	
其他项目	南谯区水利局	对于项目完成后，容易出现后续问题：随着城市化的进一步发展，在农村居住的基本都是留守老人，许多村庄只住着1到2户，有的只有在春节时回来住上两三天，有的几年都不回来，甚至出现空心村，导致管网覆盖率虽大，但入户率较小，使得运行成本大，水费收缴率低	加强供水管理人才队伍建设，提高业务管理水平，农村饮水安全管理站对国有资产、水价执行、水费收缴、经营等工作进行系统的监督管理，建议上级部门进一步加大培训，提高管理水平，确保工程良性运转；结合居民居住环境建设及土地增减挂项目将空心村以及住户少的自然村进行拆迁；省政府出台相关政策，将农饮项目电价执行抗旱用电电价，降低水厂运行成本，实现良性运转。	

南谯区农村饮水安全巩固提升工程绩效评价指标明细得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	2.00	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2.00	
2			立项程序规范性	4.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否与客观实际、用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4.00	
4			绩效目标明确性	4.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4.00	
5		资金投入	预算编制科学性	3.00	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00	
6			资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3.00	
			小计	20.00			20.00	
7			资金到位率	4.00	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率达到100%则得满分,90%≤x<100%得3分,80%≤x<90%得2分,60%≤x<80%得1分,x<60%不得分	4.00	
8			资金拨付及时性	2.00	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理实施办法、工作实施方案等明确的时间要求及时拨付。	2.00	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	失分依据及原因	
9	过程 (20分)	资金管理	预算执行率	4.00	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算执行率:95%≤x<100%得满分,85%≤x<95%得3分,75%≤x<85%得2分,60%≤x<75%不得分	4.00		
10			资金申请及使用合规性	4.00	项目资金申请、使用是否符合相关的财务管理制度的规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①资金的申请是否有合规的申请手续; ②资金的申请是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2.00	2020年12月4日,申请拨付工程进度款184.05万元,2021年1月20日财政局实际拨付资金155.06万元,其中未拨付金额约29万元为项目工程建设管理费(目前尚未支付),该笔资金的申请无合规完整的申请手续,不符合项目预算批复的用途,故扣2分,实得2分。	
11			管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3.00		
12		组织实施	制度执行有效性	3.00	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3.00		
			小计	20.00			18.00		
13	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率:90%≤x<100%得满分,80%≤x<90%得4分,60%≤x<80%不得分	8.00		
14			产出质量	质量达标率	10.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率:90%≤x<100%得满分,80%≤x<90%不得分	10.00	
15			产出时效	完成及时性	4.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	0.00	2020年南燕区农村饮水安全巩固提升工程项目于2020年12月底全部完成,未能在2020年9月底完成,且项目工程款在2020年至2022年陆续支付完毕。项目实际完成时间不及时,故扣4分,实得0分。
16		产出成本	成本节约率	8.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本节约率≥0则得满分,否则根据实际节约情况酌情扣分	8.00		
			小计	30.00			26.00		

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	失分依据及原因
17			经济效益	6.00	①通过项目的实施,改善了村民生活环境和生活条件; ②通过项目的实施,促进乡镇企业和村办企业的发展; ③通过项目的实施,有利于招商引资,加快该镇农村全面建设小康社会的进程,带动了经济效益。	根据满足评分要点数评分,每条符合得相应分数。每个要点1分。根据要点内容完整性、科学性等酌情评分。	6.00	
18		实施效益	社会效益	7.00	①通过项目实施,为村民提供可靠稳定的水源保证,改善村容村貌; ②通过项目的实施,提高了农村广大人民群众的生活质量和健康水平; ③通过项目实施,很好的预防和控制了各类疾病的发生,居民的身体健康得到进一步保障。	根据满足评分要点数评分,每条符合得相应分数。每个要点2分。根据要点内容完整性、科学性等酌情评分。	7.00	
19	效益 (30分)		可持续影响	7.00	①工程建设投入运行后,生活条件的改善,生活质量的提高以及在享受供水服务时态度、时效方面的提升; ②通过项目的实施,满足了农村居民安全饮用水的需要; ③项目实施后,要长期保持良性发展,发挥效益,让受益范围内的农户能够长久安全。	根据满足评分要点数评分,每条符合得相应分数。每个要点2分。根据要点内容完整性、科学性等酌情评分。	7.00	
20		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。满意度=(满意数*100%+一般*60%+不满意数*0%)/调查问卷回收总数*100%, x≥95%得满分,每降低5%,扣1分,扣完为止	10.00	
		小计		30.00			30.00	
		综合得分		100.00			94.00	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91340111MA2RGHQL6H(1-1)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



名称 合肥宜思财务咨询有限公司

注册资本 壹拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2018年01月29日


法定代表人 胡皖珠

住所 合肥市包河区望江路299号金中环广场1
701

经营范围

一般项目：财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；企业信用调查和评估；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；企业信用管理咨询服务；企业管理；供应链管理服务；融资咨询服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

登记机关



2022年08月08日