

南谯区 2021 年度农村公路工程项目

财政资金支出绩效评价报告

中衡绩评报字[2023]031 号

滁州中衡会计师事务所(普通合伙)

Chuzhou Zhongheng Certified Public Accountants (General Partnership)



一、部门（项目）基本情况					
部门（项目）名称	南谯区 2021 年度农村公路工程项目	联系人			
部门（项目）地址	南谯区	联系电话			
二、绩效评价情况					
一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	评价等级
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	良
		立项程序规范性	3	1	
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	2	2	
		资金分配合理性	2	2	
项目管理	资金管理	资金到位率	2	2	
		资金拨付及时性	5	2	
		资金使用合规性	4	4	
	组织管理	管理制度健全性	4	2	
		制度执行有效性	6	2	
		项目实施与质量、安全控制	4	2	
项目产出	项目产出	产出数量	9	7	
		产出质量	9	9	
		产出时效	9	9	
		产出成本	8	8	
项目效益	项目效益	实施效益	15	15	
		满意度	10	10	
综合得分			100	85	
三、绩效评价人员					
绩效评价小组组长：曹鸿泉					
绩效评价小组成员：杨世梅					

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
（一）项目概况	4
（二）项目建设资金资算和资金支付情况.....	4
二、项目绩效目标	6
三、项目绩效评价工作开展情况	6
（一）绩效评价目的.....	6
（二）绩效评价依据.....	7
（三）绩效评价指标体系.....	7
（四）绩效评价程序和方法.....	8
四、项目绩效综合评价情况及评价结果.....	8
（一）项目决策绩效.....	9
（二）项目管理绩效.....	11
（三）项目产出绩效.....	13
（四）项目效益.....	14
五、项目评价存在的问题及建议.....	15
附件.....	17

摘 要

一、项目概述

为了切实改善农村地区交通条件，进一步提升南谯区农村公路通行能力，更好地助推精准扶贫，建设美好乡村，2021 年，安徽省交通运输厅关于下达 2021 年度农村公路建设计划的通知（皖交规划函〔2021〕100 号）决定在全省范围内开展农村公路工程建设。按计划要求，滁州市南谯区住房城乡建设交通局实施了 2021 年度农村公路工程建设，项目建设地点在滁州市南谯区。

2021 年滁州市南谯区住建交通局在全区范围内积极开展农村公路工程建设，分别实施了 5 项工程：自然村通硬化路和联网路工程、建制村通双车道工程、农村公路生命安全防护工程、农村公路养护工程、农村公路危桥改造工程。

本项目由南谯区住房城乡建设交通局在各乡镇实施，项目计划于 2021 年 12 月底完工并投入使用。

南谯区 2021 年度农村公路工程项目批复预算投入 4,692.24 万元，工程款结算审计价 3,787.41 万元；工程项目设计、监理、检测、审计等合同价 233.50 万元。截止 2023 年 3 月 30 日，南谯区 2021 年度农村公路工程项目累计已支付 3938.81 万元，未支付 82.10 万元。

2021 年 10 月底已完成交工验收工作。

二、评价结论

经过实施评价，项目整体评价得分 85 分，评价等次为：良。具体得分如下表所示：

项 目	项目投入绩效	项目过程绩效	项目产出绩效	项目效果绩效	合 计
标准分值	15	25	35	25	100
适用分值	15	25	35	25	100
评价得分	13	14	33	25	85
得分率	86.67%	56.00%	94.29%	100.00%	85.00%

绩效评价采用百分制：满分 100 分，按得分的高低依次为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、一般（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

三、绩效评价中发现的主要问题

(一) 部分项目批复与计划不相符: 部分工程前期调研不到位, 导致部分计划项目取消或调整为其他项目, 如: 安徽省下达的 2021 年建制村通双车道公路建设计划含滁州市南谯区乌衣镇的八八路, 但项目批复文件取消了此条路线; 工花路建设规模由计划的 1.279 公里调整为 2.1 公里。

(二) 部分项目未按合同约定期限支付款项: 截止 2023 年 3 月 31 日, 未支付按合同约定应付的工程监理、设计、检测费用 10.79 万元, 如: 2021 年南谯区自然村通硬化路和联网路工程于 2022 年 11 月质保期满, 按合同约定应支付项目监理费 34,220.00 元, 截止 2023 年 3 月 30 日实际支付 23,953.00 元 (70%的进度款)。

(三) 未制定相关的项目资金管理制度、未按项目设立项目资金专项明细账: 项目资金实行报帐制度 (由项目主管部门提报项目款支付申请, 区住建交通局审批后拨付), 但未制定相关的项目资金管理制度 (如批复资料要求、批复流程项、批复时限等)。

(四) 制度执行有效性存在问题

1、项目前期设计存在缺陷, 对项目方案进行了部分变更, 项目方案调整的具体金额最终按审计结算金额计算, 变更项目变更金额未汇总整理, 部分项目未按照《南谯区政府性投资项目工程变更管理暂行办法》的规定履行审批手续, 如: 2021 年南谯区农村公路危桥改造二期工程审计结算变更 84.01 万元, 未提供履行审批手续资料。

2、项目档案管理不规范:项目资料无目录、部分项目资料不全、未及时归档, 项目资料无专人保管, 如: 建制村通双车道工程、危桥改造工程资料不全。

(五) 部分项目审计结算进度缓慢: 部分项目未按计划审计结算, 如: 2021 年南谯区农村公路养护工程二标段工程于 2021 年 11 月完成竣工, 于 2022 年 8 月实施审计结算。区审计等相关部门配合区住建局推动项目的审计结算工作。

(六) 部分项目批复与项目合同不一致: 农村公路生命安全防护工程南谯区发改委批复文件 (滁政发改审批【2021】73 号) 的目标: 完成总里程 44.823 km, 共 17 条道路与项目合同约定及完成工程内容: 总里程 41.97 km, 共 16 条道路存在不一致情况, 且未提供变更情况说明。

 ZhongHeng	滁州中衡 会计师事务所 Chuzhou zhongheng CertifiedPublic Accountants	安徽省滁州市丰乐大道 1899 号 B 区 3 幢 4 楼 4thfloor, B3 building No. 1899 fengle Road Chuzhou Anhui	E-mail: zhonghengcpas@sin a.com Tel: 0550 3315820 Post codes : 239000
---	---	--	--

南谯区 2021 年度农村公路工程项目

财政资金支出绩效评价报告

中衡绩评报字[2023]031 号

滁州市南谯区财政局：

为了落实《中华人民共和国预算法》、南谯区委、南谯区政府关于全面实施预算绩效管理实施办法的通知》（南发（2019）23 号）、《南谯区财政局关于开展 2022 年度区财政重点绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕24 号），强化预算绩效责任，提高财政资金配置和使用效益，深入推进财政重点绩效评价提质扩围，我们接受贵局的委托，对南谯区 2021 年度农村公路工程项目资金支出开展绩效评价。

项目所涉及的财务资料、申报审批资料等由滁州市南谯区住房城乡建设交通局提供并对其真实性、合法性、完整性负责。

我们的责任是在执行绩效评价工作的基础上对滁州市南谯区 2021 年度农村公路工程项目资金支出发表绩效评价意见。我们按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》会协（2016）10 号文件的要求执行了绩效评价工作。绩效评价工作涉及实施绩效评价程序，以获取有关滁州市南谯区 2021 年度农村公路工程项目资金支出的绩效评价证据。

现将滁州市南谯区 2021 年度农村公路工程项目资金支出的绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为了切实改善农村地区交通条件，进一步提升南谯区农村公路通行能力，更好地助推精准扶贫，建设美好乡村，2021 年，安徽省交通运输厅关于下达 2021 年度农村公路建设计划的通知（皖交规函〔2021〕100 号）决定在全省范围内开展农村公路工程建设。按计划要求，滁州市南谯区住房和城乡建设交通局实施了 2021 年度农村公路工程建设，项目建设地点在滁州市南谯区。

2、项目内容

2021 年滁州市南谯区住建交通局在全区范围内积极开展农村公路工程建设，分别实施了 5 项工程：自然村通硬化路和联网路工程、建制村通双车道工程、农村公路生命安全防护工程、农村公路养护工程、农村公路危桥改造工程。

本项目由南谯区住房和城乡建设交通局在各乡镇实施，项目计划于 2021 年 12 月底完工并投入使用。

(二) 项目建设资金投入和资金支付情况

1、项目建设资金投入情况：

南谯区 2021 年度农村公路工程项目批复预算投入 4,692.24 万元：自然村通硬化路和联网路工程 330.00 万元；建制村通双车道工程 700.00 万元；农村公路生命安全防护工程 400.00 万元；农村公路养护工程 1,545.24 万元；农村公路危桥改造工程 1,717.00 万元。

南谯区 2021 年度农村公路工程项目工程款结算审计价 3,787.41 万元：自然村通硬化路和联网路工程 263.23 万元；建制村通双车道工程 585.66 万元；农村公路生命安全防护工程 330.06 万元；农村公路养护工程 1,147.11 万元；农村公路危桥改造工程 1,461.35 万元。

南谯区 2021 年度农村公路工程项目设计、监理、检测、审计等合同价 233.50 万元。

项目资金来源：上级资金 2,380.60 万元，区财政（专项债券）资金兜底。

2、项目建设资金支付情况

南谯区 2021 年度农村公路工程项目应支付 4,020.91 万元,其中:项目工程款 3,787.41 万元;项目设计、监理、检测、审计等款项合计 233.50 万元。

截止 2023 年 3 月 30 日,南谯区 2021 年度农村公路工程项目累计已支付 3938.81 万元,其中:项目工程款 3,716.10 万元;项目设计、监理、检测、审计等款项合计 222.71 万元。上级资金支付 2,163.09 万元;区财政专项债券资金支付 1775.72 万元。

截止 2023 年 3 月 30 日,南谯区 2021 年度农村公路工程项目未支付 82.10 万元,其中项目工程款未支付 71.31 万元;项目设计、监理、检测、审计等款项合计未支付 10.79 万元。

(1) 截止 2023 年 3 月 30 日,南谯区 2021 年度农村公路工程项目设计费、监理费、检测费、审计费等已支付 222.71 万元(其中:上级资金支付 143.98 万元;区财政专项债券资金支付 78.73 万元),未支付(费用款 3%的质量保证金及部分进度款) 10.79 万元。

(2) 截止 2023 年 3 月 30 日,南谯区 2021 年度农村公路工程项目已支付工程款 3,716.10 万元(其中:上级资金支付 2,019.11 万元;区财政专项债券资金支付 1,696.99 万元),待支付工程款(工程款 3%的质量保证金) 71.31 万元。

①自然村通硬化路和联网路工程项目资金支付情况:应支付 263.23 万元,已支付 263.23 万元。

②建制村通双车道工程项目资金支付情况:应支付 585.66 万元,已支付 568.09 万元,待支付 17.57 万元(工程款 3%的质量保证金)。

③农村公路生命安全防护工程项目资金支付情况:应支付 330.06 万元,已支付 320.16 万元,待支付 9.90 万元(工程款 3%的质量保证金)。

④农村公路养护工程项目资金支付情况:应支付 1,147.11 万元,已支付 1,147.11 万元。

⑤农村公路危桥改造工程项目资金支付情况:应支付 1,461.35 万元,已支付 1,417.51 万元,待支付 43.84 万元(工程款 3%的质量保证金)。

工程款具体支付情况详见下表一、表二:

表一、2021 年南谯区农村公路工程款支付情况明细表

金额单位：万元

序	项目名称	结算审计 金额	已支付 金额	上级资金 支付	债券资金 支付	未支 付金额	备注
1	2021 年南谯区自然村通硬化路和联网路工程	263.23	263.23	210.59	52.65	0.00	皖财建【2021】503 号
2	2021 年南谯区建制村通双车道公路工程	585.66	568.09	439.60	128.50	17.57	皖财建【2021】503 号；财建【2021】265 号：支付 200 万元
3	2021 年南谯区农村公路生命安全防护工程	330.06	320.16	288.69	31.47	9.90	皖财建【2021】503 号
4	2021 年南谯区农村公路养护工程一标段	625.53	625.53	222.42	403.10	-	皖财建【2020】1502 号
5	2021 年南谯区农村公路养护工程二标段	521.58	521.58	216.17	305.41	0.00	皖财建【2020】1502 号
6	2021 年南谯区农村公路危桥改造一期工程	527.37	511.55	429.20	82.36	15.82	皖财建【2021】503 号
7	2021 年南谯区农村公路危桥改造二期工程	933.97	905.96	212.45	693.51	28.02	皖财建【2021】503 号
	小计	3,787.41	3,716.10	2,019.11	1,696.99	71.31	

二、项目绩效目标

通过实施完成农村公路建设、管理、养护等工程，进一步加密农村公路网，提高农村道路服务能力，助推全市脱贫攻坚和美好新农村建设。

项目年度绩效目标：全面完成 2021 年，省交通厅下达南谯区农村公路工程项目：

- (1) 自然村通硬化路和联网路工程：完成改建 4 条道路，共 2.1km。
- (2) 建制村通双车道工程（Y022 工花路）
- (3) 农村公路生命安全防护工程：完成总里程 44.823 km，共 17 条道路进行生命安全防护设计、沿线安保设施工程。
- (4) 农村公路养护工程：完成 24 条道路的大中修及预防性养护，总里程 78.384km。
- (5) 农村公路危桥改造工程：完成南谯区境内拆除重建 7 座农村公路危桥。

三、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

了解南谯区 2021 年度农村公路工程项目建设资金的使用和效益情况，对该

项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结工作经验、指出存在问题、提出改进建议措施，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
- 3、安徽省省委、省政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）
- 4、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（皖财绩〔2019〕1018号）
- 5、《南谯区委、南谯区政府关于全面实施预算绩效管理实施办法的通知》（南发〔2019〕23号）
- 6、《南谯区财政局关于开展 2022 年度区财政重点绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕24号）
- 7、《南谯区“四好农村路”建设四个配套实施方案》（南交【2018】102号）

（三）绩效评价指标体系

1. 绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。

2. 绩效评价指标

为全面综合评价南谯区 2021 年度农村公路工程项目专项资金的绩效情况，本次绩效评价设定了投入、过程、产出、效果 4 个一级指标、设定了项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、项目产出、项目效果 7 个二级指标，设定了立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、资金拨付及时性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施与质量安全控制、产出数量、质量、时效、成本，实施效益、满意度等 18 个三级指标。

- 3、在确定绩效评价指标的基础上，进一步对各参评指标做出较为科学的评

价标准，合理反映各指标的影响和作用，同时依照各指标在财政支出绩效评价中的重要程度依次设置了不同的分值，形成了此次评价的指标体系。

（四）绩效评价程序和方法

本次绩效评价结合南谯区 2021 年度农村公路工程项目绩效评价的特点，采取的主要方法：

查阅该项目实施单位 2021 年度-2023 年度的会计账簿及项目支出的原始凭证，获取项目资金收、支的基本数据。

查阅项目主管单位和实施单位的项目档案资料，包括：项目实施方案、项目验收、项目工作总结、项目管理制度等资料，了解项目管理和实施的基本情况。

运用点面结合及目标预定与实施效果比较法，通过比较财政支出所产生的实际效果与预定目标，分析完成（或未完成）目标的因素。

实地查看项目实施和运行状况、现场体验项目的实施效果。对照绩效评价指标体系的评分标准进行逐项评分，对考评情况进行汇总并确定考评意见。

四、项目绩效综合评价情况及评价结果

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，本次评价主要从项目投入、过程管理、项目产出和项目效果等四个方面，采取查阅资料、现场调查、综合分析和专家评判相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对 2021 年度农村公路工程项目进行了量化考核。评价组根据项目绩效评价信息调查，综合评价项目得分为 85 分，扣 15 分：

1、项目决策扣 2 分：

部分项目批复与计划不相符：部分工程前期调研不到位，导致部分计划项目取消或调整为其他项目，如：安徽省下达的 2021 年建制村通双车道公路建设计划含滁州市南谯区乌衣镇的八八路，但项目批复文件取消了此条路线；工花路建设规模由计划的 1.279 公里调整为 2.1 公里，扣 2 分。

2、项目管理扣 11 分：

部分项目资金未按合同约定期限支付款项，截止 2023 年 3 月 31 日，未支付按合同约定应付的工程监理、设计、检测费用 10.79 万元，如：2021 年南谯区自然村通硬化路和联网路工程于 2022 年 11 月质保期满，按合同约定应支付

项目监理费 34,220.00 元, 截止 2023 年 3 月 30 日实际支付 23,953.00 元 (70% 的进度款), 扣 3 分; 经检查, 无具体的项目资金管理制度 (如批复资料要求、批复流程项、批复时限等), 且未按项目设立项目专项资金明细账, 扣 2 分; 项目前期设计存在缺陷, 对项目方案进行了部分变更, 项目方案调整的具体金额最终按审计结算金额计算, 变更项目变更金额未汇总整理, 部分项目未按照《南谯区政府性投资项目工程变更管理暂行办法》的规定履行审批手续, 如: 2021 年南谯区农村公路危桥改造二期工程审计结算变更 84.01 万元, 未提供履行审批手续资料, 扣 2 分; 项目档案管理不规范: 项目资料无目录、部分项目资料不全、未及时归档, 项目资料无专人保管, 如: 建制村通双车道工程、危桥改造工程资料不全, 扣 2 分; 部分项目未按计划审计结算, 如: 2021 年南谯区农村公路养护工程二标段工程于 2021 年 11 月完成竣工, 于 2022 年 8 月审计结算, 扣 2 分。

3、项目产出扣 2 分:

农村公路生命安全防护工程南谯区发改委批复文件 (滁政发改审批【2021】73 号) 的目标: 完成总里程 44.823 km, 共 17 条道路与项目合同约定及完成工程内容: 总里程 41.97 km, 共 16 条道路存在不一致情况, 且未提供变更情况说明, 扣 2 分。

评价结果为良好。

绩效评价得分简表

项目	项目决策绩效	项目管理绩效	项目产出绩效	项目效益绩效	合计
标准分值	15	25	35	25	100
适用分值	15	25	35	25	100
评价得分	13	14	33	25	85
得分率	86.67%	56.00%	94.29%	100.00%	85.00%

绩效评价采用百分制: 满分 100 分, 按得分的高低依次为优秀 ($S \geq 90$)、良好 ($90 > S \geq 80$)、一般 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$) 四个等级。

根据本次绩效评价方案, 对于已实施项目进行了项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等 4 个方面的绩效评价。

(一) 项目决策绩效 (标准分值 15 分, 评价得分 13 分)

1、立项依据充分、程序合规性 (标准分值 5 分, 评价得分 3 分)

为深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，全面落实中央和省委省政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（皖发〔2018〕17号）以及安徽省民生办印发的2021年“四好农村路”建设实施方案，依据安徽省交通运输厅关于下达2021年度农村公路建设计划的通知（皖交规划函〔2021〕100号），滁州市南谯区住建交通局积极开展工作，于2021年6月-9月在南谯区发改委提报完成5个项目的立项批复工作（滁南发改审批【2021】117号；【2021】66号【2021】73号；【2021】72号；【2021】84号）。

2021年南谯区农村公路项目立项依据合理充分，符合行业发展规划和政策要求，项目申报、批复程序符合相关规定。但部分工程前期调研不到位，导致部分计划项目取消或调整为其他项目。如：安徽省下达的2021年建制村通双车道公路建设计划有滁州市南谯区乌衣镇的八八路，但项目申报、批复文件取消了此条路线，工花路建设规模由计划的1.279公里调整为2.1公里，其他不一一列举，扣2分。

2、绩效目标合理性、绩效指标明确性（标准分值6分，评价得分6分）

通过实施完成农村公路建设、管理、养护等工程，进一步加密农村公路网，提高农村道路服务能力，助推全市脱贫攻坚和美好新农村建设。

项目年度绩效目标：根据省厅计划（《安徽省交通运输厅关于下达2020年全省农村公路扩面延伸工程建设调整计划的通知》皖交规划函【2020】179号），全面完成2021年南谯区农村公路5项工程项目，2021年7月-12月底完工并投入使用。

（1）自然村通硬化路和联网路工程：完成改建4条道路，共2.1km。

（2）建制村通双车道工程（Y022工花路）：完成总里程2.1km的双车道工程。

（3）农村公路生命安全防护工程：完成总里程44.823km，共17条道路进行生命安全防护设计、沿线安保设施工程。

（4）农村公路养护工程：完成24条道路的大中修及预防性养护，总里程78.384km。

(5) 农村公路危桥改造工程：完成南谯区境内拆除重建 7 座农村公路危桥。

项目绩效指标明确：查各项目合同，有明确的项目数量指标、质量指标、开工及完工时间、工程款支付方式及时限，绩效目标细化、量化。

3、预算编制合理性、资金分配合理性（标准分值 4 分，评价得分 4 分）

南谯区 2021 年度农村公路工程项目批复预算投入 4,692.24 万元：自然村通硬化路和联网路工程 330.00 万元；建制村通双车道工程 700.00 万元；农村公路生命安全防护工程 400.00 万元；农村公路养护工程 1,545.24 万元；农村公路危桥改造工程 1,717.00 万元。

南谯区 2021 年度农村公路工程项目中标价 4,039.00 万元：自然村通硬化路和联网路工程 268.23 万元；建制村通双车道工程 619.50 万元；农村公路生命安全防护工程 370.86 万元；农村公路养护工程 1,293.13 万元；农村公路危桥改造工程 1,487.29 万元。

项目资金来源：上级资金 2380.6 万元，区财政（专项债券）资金兜底。

项目工程中标价符合项目可行性研究报告与项目批复的文件规定的范围和标准，分配结果公平合理。

(二) 项目管理绩效（标准分值 25 分，评价得分 14 分）

1、资金到位率、拨付及时性（标准分值 7 分，评价得分 4 分）

南谯区 2021 年度农村公路工程项目资金来源：上级资金 2380.6 万元，区财政（专项债券）资金兜底。项目批复计划投入 4,692.24 万元，实际到位资金 4,692.24 万元，资金到位率： $4,692.24 \text{ 万元} / 4,692.24 \text{ 万元} = 100\%$ 。

区财政部门按工程进度将省级专项资金及地方财政资金拨付到项目法人单位，项目法人单位按合同规定及时将资金拨付到施工单位。未发现因资金到位/拨付不及时而影响项目实施进度的情形。

但是部分项目资金未按合同约定期限支付款项，截止 2023 年 3 月 31 日，未支付按合同约定应付的工程监理、设计、检测费用 10.79 万元，如：2021 年南谯区自然村通硬化路和联网路工程于 2022 年 11 月质保期满，按合同约定应支付项目监理费 34,220.00 元，截止 2023 年 3 月 30 日实际支付 23,953.00 元（70%的进度款），扣 3 分。

2、资金使用合规性（标准分值 4 分，评价得分 4 分）

2021 年度农村公路建设项目设立专户，专人负责，专款专用，专户设在区国库支付中心，实行报账制。资金拨付依据招投标文件、施工合同、施工进度等情况，由承建单位提出申请，经区公路部门审批后至国库支付中心拨付工程款。

通过查阅该项目资金拨付的会计凭证和原始单据，专项资金支付符合项目合同规定用途，未发现项目支出存在虚列、挤占截留、超标、超预算开支等违规情形。

4、管理制度健全性（标准分值 4 分，评价得分 2 分）

2021 年滁州市南谯区南谯区住建交通局根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（皖发【2018】17 号）精神，以及市交通运输局印发的“四好农村路”建设四个配套实施方案，结合南谯区实际情况，南谯区交通运输局印发了南谯区“四好农村路”建设四个配套实施方案的通知（南交【2018】102 号）。实施方案明确了：项目建设的主要目标、项目建设内容、项目建设标准、资金筹措、项目管理。

财务管理制度：项目资金实行报帐制度：资金拨付依据招投标文件、施工合同、施工进度等情况，由承建单位提出申请，经区公路部门审批后至国库支付中心拨付工程款。

经检查，无具体的项目资金管理制度（如批复资料要求、批复流程项、批复时限等），且未按项目设立项目专项资金明细账，扣 2 分。

5、制度执行有效性（标准分值 6 分，评价得分 2 分）

南谯区委区政府主要领导和分管领导对该项工作极为重视，成立了以区委书记、区长为组长、区直各单位主要负责人为成员的南谯区“四好农村路”建设领导小组，同时，区住建交通局成立了南谯区“四好农村路”领导小组办公室，并设立了技术指导组和质量监督组，明确实行专人负责。设立了滁州市南谯区公路事业发展中心项目法人单位，由项目法人实施农村公路工程的日常管理。南谯区公路事业发展中心对 2021 年度农村公路工程均采用公开招标形式与施工方签订施工合同，明确建设内容与标准，按照合同约定，项目在区级验收合格后拨付部分工程款。

项目的设计、监理和第三方检测由南谯区公路事业发展中心组织招标并签订合同。严格落实项目四制，确保建设项目合法合规。

公开公示：采用公开招标的方式，中标后均在滁州市公共资源交易中心网站公示。

但项目前期设计存在缺陷，对项目方案进行了部分变更，项目方案调整的具体金额最终按审计结算金额计算，变更项目变更金额未汇总整理，部分项目未按照《南谯区政府性投资项目工程变更管理暂行办法》的规定履行审批手续，如：2021 年南谯区农村公路危桥改造二期工程审计结算变更 84.01 万元，未提供履行审批手续资料，扣 2 分。

项目档案管理不规范：项目资料无目录、部分项目资料不全、未及时归档，项目资料无专人保管，如：建制村通双车道工程、危桥改造工程资料不全，扣 2 分。

6、项目实施与质量、安全控制（标准分值 4 分，评价得分 2、扣 2 分）

项目实行分级检查督查机制。南谯区公路事业发展中心加强对工程项目建设单位的督查指导和经常性巡查，发现问题及时协调、及时整改，以确保工作取得实效。成立了相关领导小组，对工程质量、工程数量、工程进度进行跟踪指导和监督，推进全区农村道路畅通工程建设。所有南谯区农村道路畅通工程项目实施前，均在安全和文明施工上提出了要求；2020 年实施的项目中均未发现存在安全隐患和出现安全事故。项目质量管理方面进行制度创新，引进第三方检测服务，加强对施工质量的控制。

部分项目未按计划审计结算，如：2021 年南谯区农村公路养护工程二标段工程于 2021 年 11 月完成竣工，于 2022 年 8 月审计结算，扣 2 分。

（三）项目产出绩效（标准分值 35 分，评价得分 33 分）

1、产出数量情况（标准分值 9 分，评价得分 7 分）：

2021 年安徽省交通厅下达南谯区的农村公路工程项目，于 2021 年 10 月底前已全部完成。

查各项目合同约定工程内容及完成情况与批复文件的相符性，发现农村公路生命安全防护工程，南谯区发改委批复文件（滁政发改审批【2021】73 号）

的目标：完成总里程 44.823 km，共 17 条道路（对曲新路延段、X003-竹元里、曹山路、恒山路、施集镇石塘路、施孙路、林庄路、百西路、常皇路、黑狼庙路、粮站北窑、前郭路、小汪大薛、育鸦路、章广大郭路、中鲁路、竹薛路），项目合同约定工程内容及完成情况：总里程 41.97 km，共 16 条道路（曲新路延段、X003-竹元里、曹山路、恒山路、施集镇石塘路、施孙路、林庄路、百西路、常皇路、黑狼庙路、粮站北窑、前郭路、小汪大薛、育鸦路、章广大郭路、竹薛路），项目合同约定工程内容及完成情况与批复文件存在不一致情况，且未提供变更情况说明，扣 2 分。

2、产出质量情况（标准分值 9 分，评价得分 9 分）

2021 年南谯区农村公路工程验收程序符合规定。区验收组由区住建交通局牵头，监理、施工企业参加，每处必看的原则，对验收不合格项目责令整改，整改后依然在质量或工程量上不合格的项目将不付款。根据交工验收报告结论，2021 年南谯区农村公路工程均能达到合格要求，通过现场踏勘，工程感观质量良好，未发现工程有缺陷或安全隐患。

3、产出时效情况（标准分值 9 分，评价得分 9 分）

2021 年，省交通厅下达南谯区农村公路工程计划，任务下达后区住建交通局组织设计、招标等环节操作，均按照时间节点进行，2021 年 10 月底前，南谯区农村公路工程已基本完成交工验收工作。

4、产出成本情况（标准分值 8 分，评价得分 8 分）

南谯区 2021 年度农村公路工程项目批复预算投入 4,692.24 万元，工程项目结算审计金额 4,020.91 万元，截止 2023 年 3 月 30 日，南谯区 2021 年度农村公路工程项目累计已支付 3938.81 万元，未支付 82.10 万元，项目成本预计控制在投资金额 12000 万元范围内。

（四）项目效益（标准分值 25 分，评价得分 25 分）

经济效益：通过实施以上工程，大大提升了农村居民的出行条件，大大改善了农业生产条件，已达到预期效果。

社会效益：自 2018 年实施农村公路工程项目以来，农村道路作为农村居民出行的保障，为促进区域经济发展、农民收入增加、密切党群、政群关系，起到了不可磨灭的贡献。

生态效益：各地农村道路得到一定程度的提升，项目区环境优美，改善了项目区群众生产环境、生态自然景观，生态环境得到了显著改善。

实施农村公路工程改善了群众出行条件，村民群众满意度较高，对改善了农民生产生活条件、提高了政府威信和维护社会发展公平等均起到了促进作用，社会效益较明显。

五、项目评价存在的问题及建议

（一）立项程序规范性存在的问题

部分项目批复与计划不相符：部分工程前期调研不到位，导致部分计划项目取消或调整为其他项目，如：安徽省下达的 2021 年建制村通双车道公路建设计划含滁州市南谯区乌衣镇的八八路，但项目批复文件取消了此条路线；工花路建设规模由计划的 1.279 公里调整为 2.1 公里。

建议：南谯区住建局查找项目批复与计划不相符的原因，提供取消、调整项目计划的情况说明。

（二）、资金拨付及时性存在的问题

部分项目未按合同约定期限支付款项：截止 2023 年 3 月 31 日，未支付按合同约定应付的工程监理、设计、检测费用 10.79 万元，如：2021 年南谯区自然村通硬化路和联网路工程于 2022 年 11 月质保期满，按合同约定应支付项目监理费 34,220.00 元，截止 2023 年 3 月 30 日实际支付 23,953.00 元（70%的进度款）。

建议：南谯区住建局的项目工程业务主管部门按合同约定及时支付应付未付的工程款项。

（三）管理制度健全性存在问题

项目资金实行报帐制度（由项目主管部门提报项目款支付申请，区住建交通局审批后拨付），但未制定相关的项目资金管理制度（如批复资料要求、批复流程项、批复时限等）。

未按项目设立项目资金专项明细账。

建议：区住建局完善项目资金使用与监督管理制度。

（四）制度执行有效性存在问题

1、项目前期设计存在缺陷，对项目方案进行了部分变更，项目方案调整的具体金额最终按审计结算金额计算，变更项目变更金额未汇总整理，部分项目未按照《南谯区政府性投资项目工程变更管理暂行办法》的规定履行审批手续，如：2021 年南谯区农村公路危桥改造二期工程审计结算变更 84.01 万元，未提供履行审批手续资料。

建议：加强项目变更管理，严格按照南谯区人民政府办公室印发《南谯区政府性投资项目工程变更暂行管理办法》的通知（政办函（2017）10 号），完善项目变更手续，变更前要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。总结以往的经验，自纠自查项目变更程序的规范化，加强项目管理系统化、制度化、规范化。

2、项目档案管理不规范：项目资料无目录、部分项目资料不全、未及时归档，项目资料无专人保管，如：建制村通双车道工程、危桥改造工程资料不全。

建议：加强对档案管理工作的重视，根据实际情况制定科学、合规的档案管理制度，明确各类资料的归档负责人及归档方式，提高档案管理工作的效率和质量，保证资料及时、完整归档。

（五）项目实施与质量、安全控制存在的问题

部分项目审计结算进度缓慢：部分项目未按计划审计结算，如：2021 年南谯区农村公路养护工程二标段工程于 2021 年 11 月完成竣工，于 2022 年 8 月实施审计结算。区审计等相关部门配合区住建局推动项目的审计结算工作。

建议：区审计等相关部门配合区住建局按照合同的约定，积极推动项目的审计结算工作。

（六）产出数量存在问题

部分项目批复与项目合同不一致：农村公路生命安全防护工程南谯区发改委批复文件（滁政发改审批【2021】73 号）的目标：完成总里程 44.823 km，共 17 条道路与项目合同约定及完成工程内容：总里程 41.97 km，共 16 条道路存在不一致情况，且未提供变更情况说明。

建议：完善项目管理制度体系，健全目标考核机制

- 附件：
- 1、南谯区 2021 年度农村公路工程项目财政支出绩效目标完成清单
 - 2、南谯区 2021 年度农村公路工程项目财政支出绩效评价问题清单
 - 3、南谯区 2021 年度农村公路工程项目财政支出绩效评价评分情况表

滁州中衡会计师事务所（普通合伙）



中国 滁州

绩效评价组组长：曹鸿泉



主要成员： 杨世梅

报告日期：二〇二三年四月三十日

2021年农村公路工程绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务	总体目标完成情况	
1	通过实施完成农村公路建设、管理、养护等工程,进一步加密农村公路网,提高农村道路服务能力,助推全市脱贫攻坚和美好新农村建设。	实施农村公路工程改善了群众出行条件,村民群众满意度较高,对改善了农民生产生活条件、提高了政府威信和维护社会发展公平等均起到了促进作用。	
2			
3			
...			
(二)	年度绩效目标	年度绩效目标完成情况	
1	全面完成2021年省交通厅下达的南谯区农村公路工程项目:自然村通硬化路和联网路工程:完成改建4条道路,共2.1km;建制村通双车道工程(Y022工花路);农村公路生命安全防护工程:完成总里程44.823 km,共17条道路进行生命安全防护设计、沿线安保设施工程;农村公路养护工程:完成24条道路的大中修及预防性养护,总里程78.384km;农村公路危桥改造工程:完成南谯区境内拆除重建7座农村公路危桥。	2021年省交通厅下达的南谯区农村公路工程项目,截止2021年10月底均已完成交工验收。	
2			
3			

南谯区2021年农村公路工程项目资金支出绩效评价问题清单

问题分类	序	问题描述	整改建议	责任部门 (单位)	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	部分项目批复与计划不相符： 部分工程前期调研不到位，导致部分计划项目取消或调整为其他项目，如：安徽省下达的2021年建制村通双车道公路建设计划含滁州市南谯区乌衣镇的八八路，但项目批复文件取消了此条路线；工花路建设规模由计划的1.279公里调整为2.1公里。	建议：南谯区住建局查找项目批复与计划不相符的原因，提供取消、调整项目计划的情况说明。	南谯区住建局	
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	部分项目未按合同约定定期支付款项：截止2023年3月31日，未支付按合同约定应支付的工程监理、设计、检测费用10.79万元，如：2021年南谯区自然村通硬化路和联网公路工程于2022年11月质保期满，按合同约定应支付项目监理费34,220.00元，截止2023年3月30日实际支付23,953.00元(70%的进度款)。	建议：南谯区住建局的工程项目业务主管部门按合同约定及时支付应付未付的工程款项。	南谯区住建局	
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设和执行情况等)	1	管理制度健全性存在问题 ①项目资金实行报帐制度(由项目主管部门提报项目款支付申请，区住建局审核后拨付)，但未制定相关的项目资金管理要求(如批复资料要求、批复流程、批复时限等)。 ②未按项目设立项目资金专项明细账。	建议：区住建局完善项目资金使用与监督管理制度。	南谯区住建局	
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设和执行情况等)	2	前期论证工作不充分、存在工程变更： 项目前期设计存在缺陷，对项目方案进行了部分变更，项目方案调整的具体金额最终按审计结算金额计算，变更项目变更金额未汇总整理，部分项目未按《南谯区政府性投资项目工程变更暂行管理办法》的规定履行审批手续，如：2021年南谯区农村公路危桥改造二期工程审计结算变更84.01万元，未提供履行审批手续资料。	建议：加强项目变更管理，严格按照南谯区人民政府办公室印发《南谯区政府性投资项目工程变更暂行管理办法》的通知(政办函(2017)10号)，完善项目变更手续，变更前要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。总结以往的经验，自纠自查项目变更程序的规范化，加强项目管理系统化、制度化、规范化。	南谯区住建局	
	3	档案管理不规范： 项目资料无目录、部分项目资料不全、未及时归档，项目资料无专人保管，如：建制村通双车道工程、危桥改造工程资料不全。	建议：加强对档案管理工作的重视，根据实际情况制定科学、合理的档案管理制度，明确各类资料的归档负责人及归档方式，提高档案管理工作效率和质量的，保证资料及时、完整归档。	南谯区住建局	
	4	部分项目审计结算进度缓慢：部分项目未按计划审计结算，如：2021年南谯区农村公路养护工程二标段工程于2021年11月完成竣工，于2022年8月实施审计结算。	建议：区审计等相关部门配合区住建局按照合同约定，积极推动项目的审计结算工作。	南谯区住建局	

南谯区2021年农村公路工程项目资金支出绩效评价问题清单


问题分类	序	问题描述	整改建议	责任部门 (单位)	备注
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	部分项目批复与项目合同不一致；农村公路生命安全防护工程南谯区发改委批复文件（滁政发改审批【2021】73号）的目标：完成总里程44.823 km，共17条道路与项目合同约定及完成工程内容；总里程41.97 km，共16条道路存在不一致情况，且未提供更情况说明。	建议：完善项目管理制度体系，健全目标考核机制	南谯区住建局	
	2				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1				
	2				
其他问题	1				
	2				

南谯区2021年农村公路工程项目财政资金支出绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	评价扣分	扣分说明
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县（市、区）财政事权与支出责任相适应原则；（0.5分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）	2	0	
				立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。（2分）	1	2	部分工程前期调研不到位，导致部分计划项目取消或调整为其他项目，如：安徽省下达的2021年建制村通双车道公路建设计划含滁州市南谯区乌衣镇的八八路，但项目批复文件取消了此条路线；工花路建设规模由计划的1.279公里调整为2.1公里，扣2分。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配、是否与批复文件相匹配。（1分）	3	0	
				绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）	3	0	
		资金投入	4	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。（0.5分）	2	0	
				资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2	0	
项目管理	25	资金管理	11	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2	0	
				资金拨付及时性	5	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。（6分）	2	3	部分项目资金未按合同约定定期支付款项，截止2023年3月31日，未支付按合同约定应付的工程监理、设计、检测费用10.79万元，如：2021年南谯区自然村通硬化路和联网路工程于2022年11月质保期满，按合同约定应支付项目监理费34,220.00元，截止2023年3月30日实际支付23,953.00元（70%的进度款），扣3分。
		资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	4	0			
		管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	2	2	经检查，无具体的项目资金管理制度（如批复资料要求、批复流程图、批复时限等），且未按项目设立项目专项资金明细账，扣2分。		
组织管理	14	制度执行有效性	6	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.5分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（0.5分）	2	4	（1）项目前期设计存在缺陷，对项目方案进行了部分变更，项目方案调整的具体金额最终按审计结算金额计算，变更项目变更金额未汇总整理，部分项目未按照《南谯区政府性投资项目工程变更管理暂行办法》的规定履行审批手续，如：2021年南谯区农村公路危桥改造二期工程审计结算变更84.01万元，未提供履行审批手续资料，扣2分。 （2）项目档案管理不规范：项目资料无目录、部分项目资料不全、未及时归档，项目资料无专人保管，如：建制村通双车道工程、危桥改造工程资料不全，扣2分。		

南谯区2021年农村公路工程项目财政资金支出绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	评价扣分	扣分说明
				项目实施与质量、安全控制	4	①按计划开工(1分);②按计划开展、按计划完工、按计划审计结算(1分)③实施安全监管(1分)④实施质量监管(1分)	2	2	部分项目未按计划审计结算,如:2021年南谯区农村公路养护工程二标段工程于2021年11月完成竣工,于2022年8月审计结算,扣2分。
项目产出	35	项目产出	9	产出数量	9	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。完成绩效目标100%得8分,未完成100%的同比例扣减。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	7	2	农村公路生命安全防护工程南谯区发改委批复文件(滁政发改审批【2021】73号)的目标:完成总里程44.823 km,共17条道路与项目合同约定及完成工程内容:总里程41.97 km,共16条道路存在不一致情况,且未提供变更情况说明,扣2分。
			9	产出质量	9	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 项目产出质量达到绩效目标100%得6分,未完成100%的同比例扣减。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9	0	
			9	产出时效	9	完成及时性: 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。项目产出时效达到绩效目标得9分,未如期完成且无充分理由的扣9分。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9	0	
			8	产出成本	8	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。项目产出成本按绩效目标控制得8分,未完成的,按超支比例扣减。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8	0	
项目效益	25	项目效益	25	实施效益	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。完成绩效设定目标的得20分,未完成的,按完成情况酌情扣分。	15	0	
			10	满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意率达90%(含)以上的得5分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。	10	0	
总分	100		100		100		85	15	



姓名 曹博英
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-01-04
 Date of birth
 工作单位 赣州中衡会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 342301710104641
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日

证书序号: NO. 022647

说明


1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一六年十一月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 滁州中衡会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 曹鸿泉

办公场所: 安徽省滁州开发区丰乐大道1899号(长江商贸城B区)3幢401-1室

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 34110151

注册资本(出资额): 10万元

批准设立文号: 皖财会[2016]1748号

批准设立日期: 2016-11-21



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91341100MA2N08PR3H(1-1)

名称	滁州中衡会计师事务所（普通合伙）
类型	合伙企业
主要经营场所	安徽省滁州开发区丰乐大道1899号（长江商贸城B区）3幢401-1室
执行事务合伙人	曹鸿泉
成立日期	2016年08月30日
合伙期限	/ 长期
经营范围	财务审计、验资、代理记账（凭许可证在有效期内经营）；企业管理咨询、税务咨询、会计咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2016



每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址：<http://www.ahcredit.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制