




滁州中衡会计师事务所
CHUZHOU ZHONGHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



滁州市南谯区 2021 年度城市社区卫生
机构和村卫生室标准化建设项目
财政资金支出绩效评价报告

中衡绩评报字（2022）0107 号

滁州中衡会计师事务所(普通合伙)

Chuzhou Zhongheng Certified Public Accountants (General Partnership)

一、部门（项目）基本情况					
部门（项目）名称	2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目		联系人		
部门（项目）地址	南谯区街道及各乡镇		联系电话		
二、绩效评价情况					
一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	评价等级
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	优
		立项程序规范性	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	
		绩效指标明确性	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	1	1	
		资金分配合理性	1	1	
管理	预算管理	预算执行率	2	2	
	资金管理	资金到位率	2	2	
		资金拨付及时性	2	2	
		资金使用合规性	2	2	
	组织管理	管理制度健全性	2	2	
		制度执行有效性	4	4	
		项目实施与质量管理	6	4	
产出	产出数量	实际完成率	20	20	
	产出质量	质量达标率	15	11	
	产出时效	完成及时性	7	7	
	产出成本	成本节约率	8	8	
效益	项目效益	效益	10	8	
		满意度	10	8	
综合得分			100	90	
三、绩效评价人员					
绩效评价小组组长：曹鸿泉					
绩效评价小组成员：曹鸿泉 杨世梅					

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
（一）项目执行文件情况	4
（二）项目基本性质	4
（三）2021 年项目目标任务.....	4
（四）项目实施内容	4
（五）实施方式.....	4
二、项目绩效目标	5
三、绩效评价工作情况	5
（一）绩效评价目的	5
（二）绩效评价方法	5
四、绩效评价依据.....	5
（一）法律法规依据	5
（二）行为依据	5
五、绩效评价情况分析.....	5
（一）项目资金情况分析	5
（二）项目实施情况分析	6
（三）项目绩效情况分析.....	7
六、项目绩效评价结论.....	7
七、项目评价建议.....	10
附件.....	10

摘 要

一、项目概述

为了切实完善基层医疗卫生机构基础设施设备建设，充分发挥基层网底政策是完善社会保障的一项重要措施，能够在很大程度上帮助和改善提高城乡居民的生活质量和幸福指数，使百姓切身感受到党和国家的惠民便民政策。

为深入贯彻《安徽省人民政府关于 2021 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2021〕24 号）精神，2021 年 7 月 2 日，南谯区卫生健康委员会印发《南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设民生工程项目实施办法》的通知（南卫健字〔2021〕37 号），进一步完善基层医疗卫生机构基础设施设备建设，充分发挥基层网底作用。

南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目总预算 150.00 万元。2021 年度该项目财政支出资金 134.555 万元。

2021 年 12 月，南谯区卫健委联合区财政局对 2021 年度开展的南谯区 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室标准化建设项目进行了验收，验收全部合格。

二、评价结论

经过实施现场评价和非现场评价，项目整体评价得分 90 分，评价等次为：优。

具体得分如下表所示：

项 目	项目决策绩效	项目管理绩效	项目产出绩效	项目效益绩效	合 计
标准分值	10	20	50	20	100
适用分值	10	20	50	20	100
评价得分	10	18	46	16	90
得分率	100.00%	90.00%	92.00%	80.00%	90.00%

绩效评价采用百分制：满分 100 分，按得分的高低依次为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、一般（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

三、绩效评价建议

（一）建议根据项目实施单位编报标准化建设计划书（方案），今后进一步加强对各单位申报标准化建设计划书（方案）的组织实施和实施质量监管工

作力度。

（二）建议在项目验收表基础上，今后进一步健全对各单位申报标准化建设计划书（方案）的立项评审和执行结果评审，对照基层医疗卫生机构标准化建设项目建设标准，进行分类评审找出差距，提升基层医疗卫生机构标准化建设项目质量评审工作。

（三）建议创新吸引人才、人才培养引导机制，将人才培养、人才引导纳入基层医疗卫生机构标准化建设常态化工作机制，不断提高人才等软件建设，扩大基层医疗卫生机构标准化建设社会影响力，打造真正的“民心工程”，不断提高老百姓的满意度。

<p style="text-align: center;">中 衡</p> <p style="text-align: center;">ZhongHeng</p>	<p style="text-align: center;">滁州中衡 会计师事务所</p> <p>Chuzhou zhongheng CertifiedPublic Accountants</p>	<p>安徽省滁州市丰乐大道 1899 号 B 区 3 幢 4 楼</p> <p>4thfloor, B3 building No. 1899 fengle Road Chuzhou Anhui</p>	<p>E-mail: zhonghengcpas@sin a.com</p> <p>Tel: 0550 3315820</p> <p>Post codes : 239000</p>
---	--	--	--

南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设 项目财政资金支出绩效评价报告

中衡绩评报字（2022）0107 号

滁州市南谯区财政局：

为了落实《中华人民共和国预算法》及《南谯区委、南谯区政府关于全面实施预算绩效管理实施办法的通知》（南发（2019）23 号）及《南谯区财政局关于开展 2021 年度区财政重点绩效评价工作的通知》（南财预（2022）65 号），我们接受贵局的委托，对南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目财政支出开展绩效评价。

项目所涉及的财务资料、申报审批资料等由滁州市南谯区卫生健康委员会提供并对其真实性、合法性、完整性负责。

我们的责任是在执行绩效评价工作的基础上对南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目财政支出发表绩效评价意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定和中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》会协（2016）10 号文件的要求执行了绩效评价工作。绩效评价工作涉及实施绩效评价程序，以获取有关南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目资金支出的绩效评价证据。

现将南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目财政支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目执行文件情况

为深入贯彻《安徽省人民政府关于 2021 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2021〕24 号）精神，2021 年 7 月 2 日，南谯区卫生健康委员会印发《南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设民生工程项目实施办法》的通知（南卫健字〔2021〕37 号），进一步完善基层医疗卫生机构基础设施建设，充分发挥基层网底作用。

（二）项目基本性质

完善基层医疗卫生机构基础设施建设，充分发挥基层网底政策是完善社会保障的一项重要措施，能够在很大程度上帮助和改善提高城乡居民的生活质量和幸福指数，使百姓切身感受到党和国家的惠民便民政策。

（三）2021 年项目目标任务

2021 年度对南谯区 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室及 8 个社区卫生服务站达到民生工程建设实施内容的任务，基层门诊人次占比达到 60%。上级资金统筹用于城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设，其中卫生技术人员能力培训费用优先从省级财政资金中列支。

（四）项目实施内容

1、基础实施建设和设备配备：

（1）城市社区卫生服务中心标准化建设：基础设施包括业务用房面积和中医服务设施；设备配备包括数字化影像系统（DR）、全自动化学发光免疫分析仪、彩色超声等；其它设备设施（达到城市社区卫生服务中心基本标准，设病床的，配备与之相应的病床单元设施）；（2）村卫生室标准化建设：基础设施包括业务用房面积、独立六室、配套设施；设备配备包括电脑、智医助理或两卡制移动终端、健康一体机、冷藏药品柜、中医药服务设备。

2、卫生技术人员培训：岗位技能培训和脱产培训

（五）实施方式

城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目计划分三年实施。文件规定城市社区卫生机构和村卫生室为项目实施主体，政府是责任主体，城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设资金由政府承担。

二、项目绩效目标

通过该项目的实施范围为南谯区 58 个村卫生室和 2 个社区卫生服务中心。分三年实施市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目。

2021 年对南谯区 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室及 8 个社区卫生服务站达到民生工程实施内容的任务。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价，是对该项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结工作经验、指出存在问题、提出改进建议措施，以提高单位项目管理、预算管理和财务管理水平。落实财政支出项目绩效评价工作，强化预算支出责任和效率，推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。根据上述原则和依据，绩效评价方法的选用我们按照简便有效的原则，主要采用目标预定与实施效果比较法，兼以现场调查法的评价方法。

四、绩效评价依据

（一）法律法规依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《财政部关于印发〈财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉（财预〔2020〕10 号）

（二）行为依据

《南谯区财政局关于开展 2021 年度区财政重点绩效评价工作的通知》（南财预〔2022〕65 号）

五、项目绩效评价情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金来源情况分析

2021 年 7 月 2 日，南谯区卫生健康委员会印发《南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设民生工程项目实施办法》的通知（南卫健字（2021）37 号），项目资金的主要来源为省、区财政补助。2021 年是项目实施的第一年，省级财政依据各地任务目标计划预拨资金 55.20 万元，区级财政计划预拨 94.80 万元，合计 150.00 万元。实行专项资金管理，专款专用。

2、项目资金到位情况分析

南谯区卫生健康委员会 2021 年度累计收到项目资金 140.80 万元，其中：

（1）区级财政年初预算 94.80 万元；（2）省级财政资金 46.00 万元。

3、项目资金使用情况分析

南谯区卫生健康委员会 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目资金累计支出 134.555 万元。

4、项目资金结余情况

按照预算口径计算，项目资金结余 15.445 万元。

（二）项目实施情况分析

依据南谯区卫生健康委员会印发《南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设民生工程项目实施办法》的通知等相关文件规定，编制了 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目实施方案，包括：（1）2021 年度标准化建设任务表；（2）城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目实施方案及其年度进展情况表；（3）城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目建设卫生技术人员能力培训方案及其年度进展情况表。

1、及时编制方案，规范项目标准。

根据省政府办文件精神，2021 年是项目实施的第一年。南谯区卫健委选择对南谯区 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室及 8 个社区卫生服务站达到民生工程建设实施内容的任务。

2、各个实施单位编制编制建设申请和建设内容

南谯区 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室编制建设申请和建设内容。

3、月度上报进度，加强项目监督督查。

南谯区卫健委编制统一格式的年度进展情况表，项目各个实施单位按月上

报，加强督查调度。

4、组织项目年终考核验收，保证项目实施质量。

2021 年 12 月 7 日，南谯区卫健委印发《关于开展 2021 年全区城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化民生工程验收工作的通知》。检查方式：现场查看建设情况以及查阅培训资料。南谯区卫健委联合区财政局对南谯区 1 个城市社区卫生服务中心和 22 个村卫生室进行逐个验收，编制项目验收情况表，对照文件方案的标准，分项验收，全部合格。对 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室全部拍照留存档案。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济分析（项目成本控制情况，项目成本节约情况）

南谯区卫生健康委员会 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设资金累计支出 134.555 万元，南谯区卫生健康委员会 2021 年度累计收到省、区财政资金 140.80 万元，其中：省级财政 46.00 万元，区级财政资金 94.80 万元。资金结余 1.0219 万元。项目资金结余 6.245 万元。

2、项目的效率性分析（项目实施进度，项目完成质量）

2019 年度南谯区城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目支出 134.555 万元，按资金支付流向分为：（1）拨给社区卫生服务中心和村卫生室 118.00 万元（付龙蟠社区卫生服务中心 30.00 万元、22 个卫生室 4 万元/个计 88.00 万元；（2）为 22 个卫生室集中采购设备器具垫付 16.555 万元。

3、项目的效益性分析（项目预期目标完成程度，项目实施对经济和社会的影响）

2021 年度南谯区城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目支出 134.555 万元，经过区卫健委组织对 1 个城市社区卫生服务中心和 22 个村卫生室通过验收，达到验收标准，验收全部通过。

六、项目绩效评价结论

按照财政部《财政部关于印发〈财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉（财预〔2020〕10 号）的要求，本次评价主要从项目决策、过程管理、项目产出和项目效益等四个方面，采取查阅资料、现场调查、综合分析和专家评判相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对 2021 年度南谯区城市

社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目支出项目进行了量化考核。评价组根据项目绩效评价信息调查，综合评价项目得分为 90 分，扣 10 分（对各个单位申报方案的组织实施和实施质量监管工作力度不够，扣 2 分；缺少区卫健委对 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室标准化建设验收标准化建设计划书（方案）的立项评审和执行完成情况评审材料扣 4 分；项目后续管理维护措施及制度需要完善，扣 2 分；在人才培养和引进等软件方面基层医疗结构标准化建设自身还存在升级空间，扣 2 分），评价结果为优。

绩效评价得分简表

项 目	项目决策绩效	项目管理绩效	项目产出绩效	项目效益绩效	合 计
标准分值	10	20	50	20	100
适用分值	10	20	50	20	100
评价得分	10	18	46	16	90
得分率	100.00%	90.00%	92.00%	80.00%	90.00%

绩效评价采用百分制，满分 100 分，按得分的高低依次为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、中等（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

根据本次绩效评价方案，对于已实施项目进行了项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等 4 个方面的绩效评价。

具体分析如下：

（一）项目决策（满分 10 分，实际得分 10 分）

1、项目立项（满分 4 分，实际得分 4 分）

根据《安徽省人民政府关于 2021 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2021〕24 号）文件精神，南谯区卫生健康委员会印发《南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设民生工程项目实施办法》的通知（南卫健字〔2021〕37 号）。

2、绩效目标（满分 4 分，实际得分 4 分）

城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目计划分三年实施。文件规定城市社区医疗卫生机构和村卫生室为项目实施主体，政府是责任主体，城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设资金由政府承担。

2021 年度对南谯区 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室及 8 个社区卫生服务站达到民生工程建设实施内容的任务。基层门诊人次占比达到 60%。上

级资金统筹用于城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设，其中卫生技术人员能力培训费用优先从省级财政资金中列支。

3、资金投入（满分 2 分，实际得分 2 分）

省级财政计划预拨资金 55.20 万元，区级财政计划预拨 94.80 万元，合计 150.00 万元。

（二）项目管理绩效分析（满分 20 分，实际得分 18 分）

1、预算管理（满分 2 分，实际得分 2 分）：

省级财政计划预拨资金 55.20 万元，区级财政计划预拨 94.80 万元，合计 150.00 万元，资金已到位。

2、资金管理（满分 6 分，实际得分 6 分）：

2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目资金累计支出 134.555 万元，除区卫健委集中采购项目 16.555 万元外，其余 118.00 万元均及时按文件规定分配标准拨付到 1 个（龙蟠）社区卫生服务中心和 22 个村卫生室。

3、组织管理（满分 12 分，实际得分 10 分）：

南谯区卫健委要求实施单位月度上报进度情况表，及时调度。2021 年 12 月 7 日，南谯区卫健委印发《关于开展 2021 年全区城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化民生工程验收工作的通知》，联合区财政局对项目验收，验收表格内容规范、拍照留存，档案较为规范。有各标准化建设单位申请书和计划书（方案），但对各个单位申报方案的组织实施和实施质量监管工作力度不够，扣 2 分。

（三）产出绩效分析（满值 50 分，实际得分 46 分）。

1、数量指标（满值 20 分，实际得分 20 分）：完成了南谯区 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室达到民生工程建设实施内容的目标任务。

2、质量指标（满值 15 分，实际得分 11 分）。2021 年 12 月 7 日，南谯区 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室标准化建设项目，全部验收合格。缺少区卫健委对 1 个社区卫生服务中心和 22 个村卫生室标准化建设验收标准化建设申请书和计划书（方案）的执行完成情况评审材料，扣 4 分。

3、时效指标（满值 7 分，实际得分 7 分）。2021 年 12 月 7 日，当年验收

合格，规定时间内完成。

4、成本指标（满值 8 分，实际得分 8 分）。2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目资金预算 150.00 万元，实际发生支出 134.555 万元，节省 15.445 万元。

（四）项目效益绩效分析（满值 20 分，实际得分 16 分）。

1、效益良好（满值 10 分，实际得分 8 分）。能够在很大程度上帮助和改善提高城乡居民的生活质量和幸福指数，使基层百姓切身感受到党和国家的惠民便民政策，社会效益好，基层医疗卫生机构标准化建设项目后续管理维护措施及制度需要完善，扣 2 分。

2、政策满意度高（满值 10 分，实际得分 8 分）。完善基层医疗卫生机构基础设施设备建设，充分发挥基层网底政策是完善社会保障的一项重要措施，通过询问，对基层医疗卫生机构标准化建设是一个渐进、长期的工作，部分基层卫生人员认识还较模糊，加强基层医疗卫生机构标准化建设政策宣传；村医队伍年龄结构老化，培养新人等方面标准化建设存在升级空间，扣 2 分。

七、项目评价建议

（一）建议根据项目实施单位编报标准化建设计划书（方案），今后进一步加强对各单位申报标准化建设计划书（方案）的组织实施和实施质量监管工作力度。

（二）建议在项目验收表基础上，今后进一步健全对各单位申报标准化建设计划书（方案）的立项评审和执行结果评审，对照基层医疗卫生机构标准化建设项目标准，进行分类评审找出差距，提升基层医疗卫生机构标准化建设项目质量评审工作。

（三）建议创新吸引人才、人才培养引导机制，将人才培养、人才引导纳入基层医疗卫生机构标准化建设常态化工作机制，不断提高人才等软件建设，扩大基层医疗卫生机构标准化建设社会影响力，打造真正的“民心工程”，不断提高老百姓的满意度。

附件： 1、南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目财政支出绩效目标完成清单

2、南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目财政支出绩效评价问题清单

3、南谯区 2021 年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目财政支出绩效评价评分情况表

滁州中衡会计师事务所（普通合伙）



绩效评价工作组组长



曹鸿泉

主要成员（签字）：

杨世梅

报告日期：二〇二二年六月二十九日

附表（一）

滁州市南谯区2021年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务	总体目标完成情况	
1	根据省厅计划，对南谯区2个城市社区卫生机构和58个村卫生室实施标准化建设，项目计划分三年实施。	完成南谯区1个社区卫生服务中心和22个村卫生室标准化建设。	
2			
3			
...			
(二)	年度绩效目标	年度绩效目标完成情况	
1	2021年度对南谯区1个社区卫生服务中心和22个村卫生室及8个社区卫生服务站达到民生工程建设实施内容的任务，卫生技术人员能力培训。	南谯区卫健委组织相关部门对南谯区1个社区卫生服务中心和22个村卫生室进行了验收，验收全部合格。	
2			
3			
...			

附表(二)

滁州市南谯区2021年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目财政资金支出绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	...				
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等)	...				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	滁州市南谯区卫健委	对各单位申报标准化建设计划书(方案),建议列入督促检查工作范围。	建议完善。	
	2	滁州市南谯区卫健委	区卫健委对未取得财政资金8个社区卫生服务机构标准化建设工作后的工作中也纳入基层医疗卫生机构标准化建设工作管理范围。	建议改进。	
	...				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1				
	...				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度等)	1				
	...				
	...				

南谯区2021年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目


财政资金支出绩效评价评分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	评价扣分	说明		
决策	10	项目立项	4	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县（市、区）财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	0			
				立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	0			
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配、是否与批复文件相匹配。	2	0			
				绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	0			
		资金投入	2	预算编制科学性	1	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	0			
				资金分配合理性	1	①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1	0			
		管理	20	预算管理	2	预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2	0	
				资金管理	6	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2	0	
资金拨付及时性	2					项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	2	0			
资金使用合规性	2					①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	0			

南谯区2021年度城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目

财政资金支出绩效评价评分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	评价扣分	说明
		组织管理	12	制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4		
				项目实施与质量管理	6	①项目建设方案编制申报；②按照方案组织实施；③实施质量监管；④实施情况验收。	4	2	有项目编报方案和实施情况验收，但方案组织实施和实施质量监管工作力度不够，扣2分。
产出	50	产出数量	20	实际完成率	20	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。完成绩效目标100%得15分，未完成100%的同比例扣减。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	0	
		产出质量	15	质量达标率	15	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。项目产出质量达到绩效目标100%得15分，未完成100%的同比例扣减 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	11	4	缺少区卫健委对1个社区卫生服务中心和22个村卫生室标准化建设验收标准化建设申请书和计划书(方案)的立项评审和执行结果评审材料；有项目完成验收表(验收内容包括基础设施建设、设备配备、人员培训三个方面)，扣4分。
		产出时效	7	完成及时性	7	完成及时性： 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。项目产出时效达到绩效目标得7分，未如期完成且无充分理由的扣7分。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7		
		产出成本	8	成本节约率	8	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。项目产出成本按绩效目标控制得8分，未完成的，按超支比例扣减 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8	0	
效益	20	项目效益	20	效益	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。完成绩效设定目标的得15分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8	2	项目后续管理维护措施及制度需要完善。
				满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意率达90%(含)以上的得10分，80%(含)-90%得8分，70%(含)-80%得6分，60%(含)-70%得4分，60%以下不得分。	8	2	1、标准化建设是一个渐进、长期的工作，部分基层卫生人员认识还较模糊，宣传力度还有提高的地方；2.村医队伍年龄结构老化，培养新人等方面存在升级空间。
总分	100		100		100		90	10	



姓名: 曹鸿泉
 性别: 男
 出生日期: 1971-01-04
 工作单位: 漳州中衡会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 342301710104641
 Identity card No. 342301710104641



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日



营业执照

(副本)


统一社会信用代码 91341100MA2N08PR3H(1-1)

名称 滁州中衡会计师事务所(普通合伙)
类型 合伙企业
主要经营场所 安徽省滁州开发区丰乐大道1899号(长江商贸城B区)3幢401-1室
执行事务合伙人 曹鸿泉
成立日期 2016年08月30日
合伙期限 / 长期
经营范围 财务审计、验资、代理记账(凭许可证在有效期内经营); 企业管理咨询、税务咨询、会计咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关


2016



每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://www.ahcredit.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：滁州中衡会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：曹鸿泉

主任会计师：

经营场所：安徽省滁州开发区丰乐大道1899号
(长江商贸城B区) 3幢401-1室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：34110151

批准执业文号：皖财会[2016]1748号

批准执业日期：2016年11月21日

证书序号：0011182

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一六年九月十日

中华人民共和国财政部制

诚信 专业

责任 勤勉

Room 401-1 Building 3 (Yangtze
River Trade City District B) No.
1899 Fengle Chuzhou Anhui
POST CODE: 239000

安徽省滁州市丰乐大道
1899号 (长江商贸城B
区) 3幢401-1室
邮政编码: 239000

TEL 电话: (0550) 3315820
(0550) 3834980

E-mail邮箱: zhongheng cpas sina.com