

南谯区黄泥岗镇人民政府文件

黄政〔2023〕23号



关于黄泥岗镇2023年重点项目和产业 帮办任务3月份进展情况的通报

镇各部门:

现将我镇2023年3月份重点项目和产业帮办任务进展情况予以通报,请各帮办领导和帮办责任人各司其职按照任务加强推进,尽快落实并确保抓出成效,镇各部门要全力支持和配合,确保重点项目和产业帮办任务进展情况能够落到实处。

附件:黄泥岗镇2023年重点项目和产业帮办任务3月份进展情况表



黄泥岗镇2023年重点项目和产业帮办任务进展情况表（3月）

时间：2023年4月20日

序号	项目名称	项目建设主要内容和规模	1月底完成情况	截止目前完成情况	6月底预计完成情况	12月底预计完成情况	帮办领导	帮办	
								A岗	B岗
1	食用菌菌棒一体化工厂示范项目	利用唐庄村窑厂地块约44.73亩（29817平方米）的存量建设用地，计划投资2.3亿元（后续改为1.5亿元），建设日产菌棒10万棒的生产流水线一套，项目达产后预计实现年产值2.5亿元，税收约210万元。	目前工商注册、项目备案已完成，正在办理土地出让	土地使用权和土地所有权证已办理，2月份规划条件已出具，第三方地价评估报告已出，制定入市方案，镇村会议研究形成入市决议已完成，相关单位书面意见已征集齐，一套材料报给分局，分局提交入市方案经3月14日区专委会研究同意。待区政府出具审核意见及申请入市提交市局。目前在报国土空间规划村庄规划，等市政府批完以后，重新出规划条件，替换之前的材料。现在卡的点就是等规划批复。	完成工程量的30%	10月全部建成投产	邵丽	张胜景	李继成
2	2亿米化纤布项目	利用鑫织制衣闲置地块约66亩（分为地块一37亩，包括前期已有证的16.5亩和拟出让给鑫织制衣的20.5亩；地块二，剩余的约29亩，拟出让给金拓实业），建设2亿米化纤布生产项目。计划投资2亿元，其中固定资产投资1.2亿元，项目达产后预计实现年产值3.9亿元、税收1000万元。	工商注册、项目备案已完成，正在办理环评，准备土地挂牌	化纤布项目已完成工商注册，项目备案。与区自规部门协商将地块一中保留的1.9万平方米房屋整体视为净地出让，地块二上房屋全部拆除后净地出让。主要卡点：地块一有1处房屋纠纷，地块二有一栋德俊驿站未拆除，无法出具规划条件及挂牌。目前，镇政府多次组织三方会谈推进房屋拆除工作，下一步自规分局出具规划条件，制定入市方案，待土地出让后，对接区住建、自规、消防、环保部门和数据资源局帮助支持企业补办相关房屋产权手续。4月17日，镇政府与金拓实业签订补充协议。	完成工程量的20%	一期在年底竣工投产	周涛	李真	王宏波
3	贯发劳务项目	该项目用地约30亩，生产制造脚手架等设备。计划投资1.2亿元，其中固定资产投资0.8亿元，项目达产后预计实现年产值2亿元、税收1000万元。	2022年底实现税收310万元	企业3月份税收0万元，累计产值0元。贯发劳务项目镇自规所已找到企业所需用地约29.5亩（该地块在驾校旁边，属于商业和工业兼有性质，不在三区三线范围内）1.社区协调已先期通知农户协商征收事宜。2.计划由贯发公司以保证金形式支付征地款约150万。3.镇自规所正对接办理用地的相关手续。	在镇域内寻找20-30亩建设用地供企业落户，并推动企业搬迁至祝鄂小学	集体建设用地挂牌出让手续完成，企业摘牌	李维军	张胜景	李真

序号	项目名称	项目建设主要内容和规模	1月底完成情况	截止目前完成情况	6月底预计完成情况	12月底预计完成情况	帮办领导	帮办	
								A岗	B岗
4	海发风电项目	保障项目正常运营，完成固定资产奖补返还后，加大项目税收征缴力度。	2022年全年完成产值4421.1万元，税收3.62万元	企业3月底完成累计产值1032.9万元，3月份实现税收73.76万元。正在协助企业办理提前返还进项税抵扣。（2022年11月仅剩95万元进项税抵扣，但是12月新增2800万元，2023年1月新增750万元。目前进项税已抵扣3642万元，2月再新增约200万元抵扣）3月19日张军书记前往合肥市安徽新能集团，对接海发新能源项目运行相关工作。张赞总经理携各部门负责同志接待。黄泥岗镇建议海发新能源2023-2024年进项税抵扣，分月份选择性抵扣，力争实现年税收200万元左右。新能集团表示，将深入分析，多方研判，尽可能实现黄泥岗镇的提议。	产值2250万元，税收230万元	产值4500万元，税收460万元	屠思鹏	张瑜	凡建辉
5	加工制造业的发展帮扶	加强对精细化工厂、荣通机械、天吉智美环保科技、以斯利家具制造、飞超金属制造、企宏制冷配件、馨艺装饰工程、腾飞木业、荣轩木业、古牛生物有机肥料等加工制造企业的发展帮扶，落实好纾困惠企政策，助推企业做大做强。	共10家企业，2022年累计产值6435.07万元，税收83.81万元。 2023年1月份产值合计330万元，税收8.62万元。	10家企业截止3月底累计产值919.1万元，税收13.772万元。（①古牛生物正在办理环评手续，截止3月底税收0元，累计产值无数据。②精细化工厂截止3月底税收11.29万元，累计产值675万元；③荣通机械3月底税收2.12万元，累计产值93.1万元；④天吉智美环保科技截止3月底税收0万元，累计产值2.2元；⑤以斯利家具制造截止3月底税收0.1万元，累计产值98万元；⑥飞超金属制造截止3月底税收0.06万元，累计产值0元；⑦企宏制冷配件截止3月底税收0.002万元，累计产值17.6万元；⑧馨艺装饰工程截止3月底税收0万元，累计产值无数据；⑨腾飞木业截止3月底税收0.2万元，累计产值17.6万元；⑩荣轩木业截止3月底税收0万元，累计产值15.6万元）	产值3500万元，税收50万元	产值7000万元，税收100万元	屠思鹏	李继成	陈璐璐
6	服装加工业的发展帮扶	加强对伊曼服饰、华诚服装、宏顺制衣、辰萱家纺、众诚制衣等服装加工企业的发展帮扶，及时帮助企业排忧解难，形成规模发展和集聚效应，进一步做大做强服装小镇特色品牌	共5家企业，2022年累计产值4622.36万元，税收201.93万元	5家企业截止3月底累计产值741.1万元，税收3.48万元。（①伊曼服饰完成累计产值490.9万元，税收0.07万元；②华诚服装完成产值25.6万元，税收0万元；③宏顺制衣累计产值28.5元，税收2.17万元；④辰萱家纺累计产值196.1万元，税收1.24万元；⑤众诚制衣产值和税收无数据）	产值2500万元，税收100万元	产值5000万元，税收220万元；重点抓伊曼服饰和华诚服装	洪正河	黄献奉	樊瑞

序号	项目名称	项目建设主要内容和规模	1月底完成情况	截止目前完成情况	6月底预计完成情况	12月底预计完成情况	帮办领导	帮办	
								A岗	B岗
7	农产品加工产业的发展帮扶	支持滁峰茶厂、唐庄村稻米加工厂、景航农业科技、创联农业科技、唐圣新能源等农产品加工企业发展壮大，形成具有地域特色的农业品牌。	共5家企业，2022年累计产值2010万元，税收0.96万元	5家企业截止3月底累计产值63.6万元，截止3月底税收0.72万元。（①滁峰茶厂3月底税收0.0017万元，产值无数据；②唐庄村稻米加工厂未投产，无数据；③景航农业科技3月底税收0.079万元，累计产值63.6万元；④创联农业科技3月底税收0万元，产值无数据；⑤唐圣新能源3月底税收0.64万元，产值无数据）（滁峰茶厂完成区级生态农业合作社申报，待批；唐庄稻米加工预计在4月底完成机械设备安装；景航农业的电线改造3月已完成，3月份企业已与南谯区第二污水处理厂对接商谈提供污泥处理）	产值1200万元	五家企业实现产值2500万元，重点抓景航科技	谢纹	凡建辉	王宏波
8	厂房推介招租	积极开展唐庄村、广山村、祝郢村等村共约8000平方和街道企业三处共计12000平方厂房的推介招租工作	已建成无企业入驻	①2月24日，广山村与安徽新原素家纺公司签约小微产业园内三栋厂房面积3024平方米租赁协议，预计为村集体增加30万元的经济收入；计划于3月下旬开工，6月份一期建成，4月10日企业已入场进行货架安装，各项生产工作正有序推进。②农业生产陈总项目仍在跟进。③祝郢村原大塘小学3150平方厂房已与滁州市荣轩木业签订意向性租赁合同，计划从5月1日正式租赁，4月6日企业已正式搬迁至厂房，目前企业正在有序的开展生产。④街道企业三处共计1.2万平方厂房已协调由街道代为统一租赁，正在对外进行招租，3月底已有2家企业前来考察。	招引2家企业入驻	全年招引3家企业入驻	张勋	汪勇	王宏波

序号	项目名称	项目建设主要内容和规模	1月底完成情况	截止目前完成情况	6月底预计完成情况	12月底预计完成情况	帮办领导	帮办	
								A岗	B岗
9	高标准农田示范项目	积极打造万郢村8000亩高标准农田建设省级示范点，同步推进张浦郢村、祝郢村、唐庄村等2万亩的高标准农田改造。	万郢8000亩、唐庄6000亩已完成规划设计和测绘，张浦郢3600亩、祝郢6000亩已确定亩数	万郢村、唐庄村1.4万亩由农业农村局实施，祝郢村和张浦郢村9600亩由我镇组织实施。目前①万郢村8000亩3月11日已完成规划设计和市专家组评审，②唐庄村6000亩3月26日已完成规划设计和市专家组评审，③祝郢村和张浦郢村地块在3月15日上午通过镇党委扩大会议，同意用竞争性谈判方式确定设计公司。黄泥岗镇委托代理公司，采用竞争性谈判方式确定祝郢村、张浦郢村9600亩高标准农田建设设计单位。在305会议室现场评标，镇纪委、财政所一同参加。最终安徽环滁水利勘测涉及咨询有限公司以550000元整中标，合同已签过，已经开展前期设计工作。	筹备期，争取唐庄村0.6万亩高标准农田提前实施	全年施工完成，全镇实施面积累计达3.1万亩	洪正河	周国庆	黄献奉
10	人居环境提升项目	持续落实“五清一改”行动，进一步提升镇村人居环境。	项目正在谋划中	①2023年唐庄村戈巴山村民组人居环境整治项目申报市级财政补助资金项目预计300万元，已经申报待批；②2023年区级融资利用高标准农田项目提升万郢村墩子吴村民组人居环境，两个村民组的人居环境提升待10月份高标准农田项目施工同步实施；3月6日经区委区政府同意批准实施2023年农村人居环境提升唐庄村戈巴山村民组和万郢村墩子吴村民组，项目估算总投资755万元，其中区级统筹300万元，镇村配套455万元。③其他村部及通村主干道边道路清扫日常开展，并准备在唐庄村川坝组进一步打造好法治公园角	在各村部和通村主干道分别推动项目实施，上半年完成	下半年继续巩固提升	章旭冉	陈文静	李真
11	农村物业示范项目	集中力量在唐庄村打造农村物业示范项目。	已在唐庄村设立办公室，正在编制方案	为进一步改善村容村貌，强化村庄管理，3月24日，黄泥岗镇组织唐庄村党总支书记、物业公司管理人员赴明光市陆郢组参观学习“陆郢模式”，积累经验打造“唐庄模式”。4月11日，邀请金鹏祥和物业管理有限公司指导农村物业相关工作。4月20日，区农业农村局一行到唐庄村调研农村物业开展情况。截至目前，唐庄村农村物业基础设施和工作人员已配备，正在筹备农村物业业主大会召开商讨物业管理费交纳等后续工作。	实现物业在川坝组正常运营	正常运营	储静宜	杨妍雯	田文娣

注：由于税务部门提供数据耗时较长，税收数据均截止1月底，产值是税务平台对应数据但由区经信局提供